

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města  
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže  
„Laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 22. 6. 2020

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 20. 5. 2020.

## I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Dne 18. 6. 2020 se konal čtvrtletní kontrolní den.
2. Z důvodu neúčasti zástupce MF na kontrolním dni neproběhlo avizované pokračování oponentního projednání dokumentace - Technický podklad - příloha zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodávku projektové dokumentace akce „Laguny Ostramo - dokončení sanace - nesaturované zóny“.

## II. Nadbilanční kaly

1. V rámci kontrolního dne 18. 6. 2020 bylo konstatováno, že zhotovitel splnil další milník z prováděcí smlouvy na odtěžbu a vymístění nadbilančních kalů, kdy k 30. 6. 2020 mělo být z lokality vymístěno 45 000 t kalů. Zhotovitel ve své zprávě pro kontrolní den uvedl, že k 31. 5. 2020 bylo z lokality odvezeno 45 004,72 t nadbilančních kalů, tudíž došlo ke splnění milníku v předstihu.
2. V rámci kontrolního dne bylo konstatováno, že dosud nebylo vydáno závěrečné stanovisko MF ke Změně závazku ze smlouvy č. 2 „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, Nadbilanční kaly – 2. Realizační etapa“ a Dodatku č. 1 Prováděcího projektu, jejímž předmětem je zapojení nového koncového zařízení v Německu pro odběr nadbilančních kalů. Ostatní dotčené subjekty dle směrnice již svá stanoviska vydala.  
Společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. na kontrolním dni informovala, že očekává v nejbližších dnech vydání souhlasu od úřadu v Sachsen-Anhalt k vývozu nadbilančních kalů do nového koncového zařízení v Německu. Dokud však nebude vydáno stanovisko MF k výše uvedeným dokumentům, není možné uzavřít dodatek k realizační smlouvě, který řeší zapojení nového koncového zařízení a odvoz nadbilančních kalů do koncového zařízení v Německu nebude možné realizovat.
3. Průběžně probíhá odvoz nadbilančních kalů k termické likvidaci do Sokolovské uhelné ve Vřesové.
4. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 21. 6. 2020. (*harmonogram plnění je přílohou této zprávy*):

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	47 566	29 934

Zpracoval: 22. 6. 2020

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
Ing. Aleš Brázda

# Informativní materiál pro ZM konané dne 24. 6. 2020

## HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020			
		surové hlinky upravené DASTITEm (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlinky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1										0,00	0,00	
	2										631,56	0,00	
	3										470,76	738,54	
	4										597,50	472,68	
únor	5		260				175,36	0,00			645,12	0,00	
	6		520	678,10			0,00	0,00			595,98	0,00	
	7		520				0,00	0,00			655,64	0,00	
	8		910				579,40	0,00			641,74	61,00	
březen	9		1 040				471,06	0,00			589,06	58,20	
	10		780				524,24	0,00			586,46	0,00	
	11	6 400	780	504,44	7 480		0,00	0,00			1 058,92	0,00	
	12		390				572,70	0,00			592,98	0,00	
	13		0				592,22	0,00			477,22	0,00	
duben	14		0				592,32	1 083,20	15 000	16 634	1 113,08	0,00	
	15		590			12 000	588,86	674,78			533,54	0,00	
	16		520	456,90		14 512	589,76	682,00			532,24	0,00	
	17		780				764,52	727,98			644,10	0,00	
květen	18		390,00				0,00	1 138,76			589,94	0,00	
	19						703,60	0,00			599,44	0,00	
	20						709,40	0,00			590,62	0,00	
	21						533,74	88,52			597,24	0,00	
	22						635,48	460,26			358,52	0,00	
červen	23						0,00	275,94			521,24	0,00	
	24						0,00	0,00			1 079,62	0,00	
	25						0,00	601,72			600,98	0,00	
	26						0,00	745,82					
červenec	27						0,00	516,78					
	28						0,00	495,18					
	29						0,00	618,22					
	30						0,00	471,84					
srpen	31						0,00	0,00					
	32						0,00	0,00					
	33						526,94	0,00					
	34						463,06	0,00					
	35						709,08	0,00					
září	36						0,00	0,00					
	37						583,04	0,00					
	38						525,54	445,78					
	39						0,00	443,18					
říjen	40					18 000	632,74	583,38	32 500	0			
	41						881,00	0,00					
	42						0,00	0,00					
	43						742,96	0,00					
	44						49,14	0,00					
listopad	45						425,90	0,00					
	46						368,44	149,20					
	47						591,52	578,06					
	48						247,68	616,92					
prosinec	49						393,82	610,14					
	50						634,66	735,04					
	51						770,58	753,74					
	52						0,00	150,42					
	53						705,54	0,00					
<b>Celkem</b>		<b>6 400</b>	<b>7 480</b>	<b>1 639</b>	<b>7 480</b>	<b>30 000</b>	<b>30 931</b>	<b>17 284</b>	<b>13 647</b>	<b>47 500</b>	<b>16 634</b>	<b>15 304</b>	<b>1 330</b>

### Výchozí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostramo (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlinky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITU do hlinek byla ukončena 30. 4. 2019