

## Zpráva o plnění navržených aktivit

Pole označené

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
|  | realizace projektu již proběhla      |
|  | projekt bude realizován v roce 2020  |
|  | projekt bude realizován po roce 2020 |

**Text červeně** znamená změna oproti původnímu Akčnímu plánu

| Kód opatření dle PZKO | Název opatření dle PZKO                                              | Gesce dle PZKO                 | Aktivita/projekt                                            | Dílčí kroky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Interní gesce                                                                        | Náklady, zdroje financování                                                                          | Termín splnění        | Vyhodnocení plnění stanovených opatření                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vyhodnocení plnění stanovených opatření září 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Důvod změny                                                                    | Vyhodnocení plnění stanovených opatření leden 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Důvod změny                                                           | Vyhodnocení plnění stanovených opatření červen 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Důvod změny |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                       |                                                                      |                                | Způsob naplnění opatření v gesci statutárního města Ostravy |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| AA1                   | Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst) | Městský obvod (MOB) Poruba     | Koncepční materiál politiky parkování                       | Popis projektu: Vytvoření koncepčního dokumentu politiky parkování na území městského obvodu Poruba. Přínos projektu: Regulační opatření, snížení počtu vozidel, snížení množství škodlivin.                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Příprava tvorby koncepčního dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | místostarosta pro komunální služby, dopravu a silniční hospodářství                  | hrazeno z rozpočtu MOB Poruba                                                                        | 2.Q/2019              | S platností od 1. 5. 2019 byla přijata Směrnice k udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování, která řeší podmínky pro zřizování vyhrazených míst pro osoby ZTP a ZTP/P, mimo místa pro FO a PO. Tento dílčí krok má zajistit zastavením zřizování vyhrazených míst pro FO a PO dostupné parkování pro širokou veřejnost ve smyslu spravedlivého systému. Zahájení zpracování projektové dokumentace pro vyhrazená parkoviště pro vozidla nad 2,5 t.                                                                                                                                                                                                                   | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Tvorba analytické a návrhové části koncepčního dokumentu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | místostarosta pro komunální služby, dopravu a silniční hospodářství                  | 300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Poruba                                                 | 4.Q/2020              | S platností od 1.3.2020 zavedení vymístění dodávek nad 2,5t na určené parkovací plochy v Porubě.Cílem tohoto kroku je vytvořit parkování pro cca 200 vozidel a současně zajistit BESIP a zlepšení kvality životního prostředí. Dokončování analytické fáze studie v návaznosti na moderní analytické formy GIS zpracování dat - dokončena pasportizace legálních a nelegálních parkovacích míst na vektorové mapě Poruby a částečně vyhodnoceny data mobilních operátorů z hlediska zjištění skutečných potřeb migrace obyvatel Poruby. Dokončena analýza dostupných SMART technologií a trendů z hlediska parkování. Definován jednotný parkovacieho IS/IT komunikační standard. | Doplnění trvalého dopravního značení pro vymístění dodávky, pilotní instalace, kalibrace SMART parkovacích senzorů na parkovišti FNO, Vyhodnocení dat mobilních operátorů a migrace obyvatel Poruby. Zahájení projektu EIT - pro zajištění simulace dynamické cenotvorby parkování (konec projektu prosinec 2020) na Hlavní třídě v Porubě. Formulace koncepčního dokumentu politiky parkování včetně rozšíření rozsahu koncepce v návaznosti na alternativní možnosti udržitelné mobility. |                                                                                | koncepční dokument vytvořen, realizace pilotního projektu EIT Urban Mobility ve spolupráci se SMO - Odbor dopravy s cílem simulace dynamické ceny (Deep knowlage of local parking policy, Dynamic pricing model, Driver analytics, Relevant knowlage of available data sources) na Hlavní třídě včetně návrhu doporučení pro implementaci a případné rozšíření do dalších lokalit Poruby. |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Realizace výstupů koncepčního materiálu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | místostarosta pro komunální služby ve spolupráci s místostarostkou pro rozvoj obvodu | průběžné financování/ MOB Poruba                                                                     | od roku 2021 průběžně | od roku 2021 průběžně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | od roku 2021 průběžně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                | od roku 2021 průběžně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       | Postupná realizace opatření dle plánu pro rok 2021 koncepčního materiálu: zřizování parkovacích míst K+R u školských zařízení, postupné zjednosměrňování vybraných ulic, optimalizace parkovacích ploch, legislativní příprava pro postupné zahájení provozu sdílených vyhrazených parkovacích míst a vytvoření fondu udržitelné mobility. |             |
|                       |                                                                      | Statutární město Ostrava (SMO) | Parkoviště Most Českobratrská                               | Popis projektu: Stavba řeší vybudování nového parkoviště na stávající nepevněné ploše pod mostem ul. Českobratrská v Moravské Ostravě. Parkoviště bude sloužit k parkování osobních automobilů. Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy, snížení objemu dopravy, možnost přestupu na MHD. |                                                                                      |                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                                          | 3 317 tis. Kč včetně DPH /hrazeno z rozpočtu SMO                                                     | 4.Q/2019              | Probíhá výběr dodavatele na zpracovatele PD - předpoklad uzavření smlouvy 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | přepracování dokumentace na základě OŽP a Grin servisu, kovid                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | přepracování dokumentace na základě OŽP a Grin servisu, kovid         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                              | vedoucí odboru veřejných zakázek                                                     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                               | 1.Q/2020              | 2.Q/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                                          | 21 518 mil. Kč včetně DPH /hrazeno z rozpočtu SMO<br>1 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2020              | 4.Q/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                                          |                                                                                                      | 4.Q/2020              | 4.Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.Q/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Popis projektu: Záměr uvažuje s výstavbou dvou parkovacích objektů včetně příjezdových cest a souvisejících stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů kolem Domu kultury Poklad v Ostravě Porubě. Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti, snížení objemu dopravy, možnost přestupu na MHD.                  |                                                                                      |                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                       |                                                                      |                                |                                                             | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                                          | 3 625 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                      | 2.Q/2020              | 2.Q/2020<br>3/2020 - uzavřena smlouva na zpracovatele PD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.Q/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vyjadřovačky jednotlivých správců a dotčených organizací – následné vypořádání |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |

|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                     |          |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                  |                                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Parkovací objekty KD POKLAD                                  | Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedoucí odboru veřejných zakázek                   | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3.Q/2020               | 3.Q/2020                                            | 4.Q/2020 |                                                                      |                                                                                                                          | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán.                                                                          | Smlouva na VZ uzavřena 06/2021.                                                                      |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                        | 77 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu DPH technický dozor stavby 3 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3.Q/2020               | 4.Q/2021                                            | 1.Q/2021 |                                                                      | 2.Q/2021                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 4.Q/2021                                                                                             |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | 4.Q/2021                                            | 4.Q/2021 | 4.Q/2021                                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                  |                                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava                         | Popis projektu: Na základě požadavku ZOO Ostrava bylo zadáno zaměření stávajícího stavu parkoviště, rodinného domu a geologická rešerše, na základě kterých by měla být ověřena možnost realizace vícepodlažního parkování nad stávajícím „dolním“ parkovištěm. Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy, snížení objemu dopravy, možnost přestupu na MHD. |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                     |          |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                        | 4 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2020               | 4.Q/2020                                            | 4.Q/2020 |                                                                      | 02/21                                                                                                                    |                                                                                                                                                | DPS vč. SP hotovo                                                                                    |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedoucí odboru veřejných zakázek                   | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.Q/2021               | 1.Q/2021                                            | 1.Q/2021 |                                                                      |                                                                                                                          | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán na základě pokynu vedení města.                                           | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán na základě pokynu vedení města. |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                        | 205 000 tis. Kč včetně DPH/hrazena z rozpočtu SMO technický dozor stavby 2 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.Q/2021               | 2.Q/2021                                            | 2.Q/2021 |                                                                      | veřejná zakázka bude zahájena po vydání příslušného povolení a zpracování DPS                                            |                                                                                                                                                | veřejná zakázka bude zahájena po rozhodnutí vedení města - DPS připravena SP vydáno                  |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2022               | 4.Q/2022                                            | 4.Q/2022 |                                                                      | zahájení stavby bude po ukončení VZ na zhotovitele                                                                       |                                                                                                                                                | zahájení stavby bude po ukončení VZ na zhotovitele                                                   |  |  |
|                                                                                                  |                                  | AA2                            | Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy | Statutární město Ostrava (SMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kompenzace nákladů Dopravnímu podniku Ostrava a.s. | Statutární město Ostrava poskytuje každoročně kompenzace nákladů Dopravnímu podniku Ostrava a.s. Jedná se o: trakční energie, pohonné hmoty a oleje, odpisy dlouhodobého majetku, opravy a udržování dopravních prostředků, opravy a udržování dopravních cest, opravy a udržování trakčních měniren, pojištění zákonné a havarijní, dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek, mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění a podobně. | vedoucí odboru dopravy | 1 415 332 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 4.Q/2019 | Realizováno<br>V roce 2020 opět v rozpočtu částka 1 415 332 tis. Kč. | Realizováno<br>V roce 2020 opět v rozpočtu částka 1 415 332 tis. Kč.                                                     | Realizováno. V roce 2020 v rozpočtu částka 1 574 069 tis. Kč.                                                                                  |                                                                                                      |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              | Statutární město Ostrava (SMO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prodloužená Porážková – IV. etapa                  | Popis projektu: Cílem navrhované stavby je odlehčení ul. Nádražní a Poděbradova a vytvoření podmínek pro lepší dopravní obsluhu zastavěných a zastavitelných ploch. Stavba navazuje na realizovaný úsek ul. Porážkové od ul. Žerotínovy po oblast centra Karolina. Přínos projektu: Odlehčení dopravní zatíženosti, zvýšení plynulosti dopravy.                                                                                                                   |                        |                                                     |          |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |  |
| Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby              | vedoucí odboru investičního      |                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 5 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.Q/2021               | 2.Q/2021 - ÚR 12/2022 - DSP                         | 2.Q/2022 | majetkoprávní vyrovnání - prodloužení zpracování dokumentací         | majetkoprávní vyrovnání - prodloužení zpracování dokumentací, po vydání ÚR zajistí VZ na výběr zhotovitele PD (DSP, DPS) | majetkové vyrovnání-řeší se vyvlastění pozemků soukr.vlastníka, PD DÚŘ - stále probíhá projednávání dotčených orgánů před podáním žádosti o ÚŘ | 06/2021 podána žádost o ÚŘ, majetkoprávní vztahy dosud nevyřešeny                                    |  |  |
| Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách | vedoucí odboru veřejných zakázek |                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4.Q/2021               | 05/23 - 11/23                                       | 3.Q/2022 |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | změny termínů                                                                                        |  |  |
| Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                              | vedoucí odboru investičního      |                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    | 143 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 4 440 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.Q/2022               | 12/23                                               | 1.Q/2022 |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | změny termínů                                                                                        |  |  |
| Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                              | vedoucí odboru investičního      |                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2023               | 05/25                                               | 4.Q/2023 |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                | změny termínů                                                                                        |  |  |
|                                                                                                  |                                  |                                |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                                                     |          |                                                                      |                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                      |  |  |



Odstraňování bodových problémů na komunikační síti

|                                |                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                      |            |                                                                          |                                                                          |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Statutární město Ostrava (SMO) | Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sil. II/479 s MK ul. Železářenskou a Sokola Tůmy | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního          | 2 880 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                      | 4.Q/2019   | 1.Q/2021                                                                 | 4.Q/2021                                                                 | majetkoprávní vyrovnání - prodloužení zpracování dokumentací | 2.Q/22   | V 09/2019 požádána žádost o ÚR na KÚ. Žádost byla zamítnuta, bylo podáno odvolání, spis rozhodnutím ministerstva vrácen KÚ k řízení. Opět KÚ zamítl žádost a postoupil ji pro nepřislušnost SÚ MMO. Z důvodu předávání dokumentací vypršela platnost některých vyjádření a stanovisek - byla aktualizována, pokračuje řízení. | V 09/2019 požádána žádost o ÚR na KÚ. Žádost byla zamítnuta, bylo podáno odvolání, spis rozhodnutím ministerstva vrácen KÚ k řízení. Opět KÚ zamítl žádost a postoupil ji pro nepřislušnost SÚ MMO. Z důvodu předávání dokumentací vypršela platnost některých vyjádření a stanovisek - byla aktualizována, pokračuje řízení. |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                               | 1.Q/2021   | 3.Q/2021                                                                 | 1.Q/2022                                                                 |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního          | 29 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 2 090 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO              | 2.Q/2021   | 4.Q/2021                                                                 | 2.Q/2022                                                                 |                                                              | 1.Q/2023 | Viz PD, nutnost realizovat se stavbou "Přestupní uzel Hulávky , II. etapa"                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                                      | 4.Q/2022   | 4.Q/2022                                                                 | 4.Q/2022                                                                 |                                                              | 4.Q/2024 | Viz PD, nutnost realizovat se stavbou "Přestupní uzel Hulávky , II. etapa"                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
| Statutární město Ostrava (SMO) |                                                                                         | Cílem projektu je vybudování centrálního řízení dopravy, které umožní preferovat městskou hromadnou dopravu, která je přívětivější k životnímu prostředí a umožní efektivnější řízení provozu při zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy. Projekt se skládá z několika částí: řadiče světelné signalizace (výměna řadičů světelného signalizačního zařízení na území města, které nesplňují požadované parametry na realizaci preference MHD, vč. výstavby řidičho centra řadičů), strategické detektory (instalace zařízení, která umožní kontinuální sběr dopravních dat, která pak budou následně zpracována a využívána pro posouzení dopravní situace a poskytování informací o dopravě), dopravní a informační centrum (zajištění centrálního dohledu nad dopravní situací ve městě, sběr dopravních dat a jejich vyhodnocení, vytvoření podmínek pro optimalizaci řízení dopravy zejména v období dopravních kongescí a ve výjimečných situacích, zvýšení informovanosti občanů o dopravní situaci). Dokončeny zadávací podmínky soutěže. |                                      |                                                                                                                                      |            |                                                                          |                                                                          |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru dopravy               | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                               | 4.Q/2019   | Zakázka byla zrušena, probíhá jednání pro nové zadávací podmínky 4Q/2020 | Zakázka byla zrušena, probíhá jednání pro nové zadávací podmínky 4Q/2020 |                                                              |          | nová Zadávací dokumentace zpracována externím dodavatelem, vypsáno výběrové řízení na dodavatele, termín podání nabídek 7/2021                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Předpoklad schválení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Doprava (OPD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vedoucí odboru strategického rozvoje | 108 tis. Kč včetně DPH/uhrazeno externí firmě za zpracování příloh k žádosti, studie proveditelnosti, CBA analýzy                    | 4.Q/2019   | Žádost schválena v prosinci 2019                                         | Žádost schválena v prosinci 2019                                         |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                               | 2.Q/2020   | prozatím není známo                                                      | 4Q/2020 do 2Q/2021                                                       |                                                              |          | Zadávací řízení není administrováno odborem veřejných zakázek                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1Q/2021 do 3Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | nutnost prodloužení lhůty pro nabídky (mnoho dotazů účastníků)                   |
|                                |                                                                                         | Předpokládané zahájení prací na projektu (dodávky, montáže)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vedoucí odboru dopravy               | 178 897 tis. Kč včetně DPH z toho: dotace 129 236 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z OPD 49 661 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2020   | prozatím není známo                                                      | 3Q/2021                                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (mnoho dotazů účastníků) VZ se tím prodlužuje                                    |
|                                |                                                                                         | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru dopravy               |                                                                                                                                      | 2.Q/2021   | prozatím není známo                                                      | 4Q/2022                                                                  |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1Q/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | s ohledem na smluvní podmínky (termín plnění), projekt realizačně skončí 1Q/2023 |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Přednádraží Ostrava-Přívoz, Prodloužená Skladíštní                                      | Popis projektu: Stavba obsahuje vybudování nové komunikace, která propojí přednádražní prostor s ul. Sokolskou směrem na Hlučín. Vznikne nová 4-ramenná úrovňová křižovatka se světelnou signalizací – ul. Sokolská x Skladíštní x K Lávce. Stavba v souladu s územním plánem zohledňuje možnost protažení tramvajového tělesa od nádraží Ostrava-Přívoz po nové Skladíštní, tr. Sokolská a na smyčku Černý potok. Přínos projektu: Důvodem realizace stavby je zkvalitnění přepravy cestujících a ekonomické úspory při zajišťování hromadné dopravy v rámci města Ostravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                      |            |                                                                          |                                                                          |                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního          | 2 950 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                      | 11/2021    | 2.Q/2021                                                                 | 2.Q/2021                                                                 |                                                              | 3.Q/2021 | Podání odvolání k ÚR                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nevřešené majetkové vztahy - možnost vyvlastnění, změny termínů                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |
|                                |                                                                                         | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                               | do 03/2022 | 3.Q/2022                                                                 | 3.Q/2021                                                                 |                                                              |          | změny termínů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |

|     |                                                             |                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                                                                                                                             |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                             |                                |                                                | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          | 150 250 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br>technický dozor stavby 3 428 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 04/2022                        | 4.Q/2021                                                               | 4.Q/2021                                                               |                                                                                        | 2.Q/2022                                                                                                                      |                                                        | změny termínů                                                                          |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                             | 08/2024                        | 4.Q/2022                                                               | 4.Q/2022                                                               |                                                                                        | 4.Q/2024                                                                                                                      |                                                        | změny termínů                                                                          |  |
| ABS | Výstavba a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí | Statutární město Ostrava (SMO) | Přednádraží Ostrava - Přivoz, terminál Jiráská | Popis projektu: Stavba obsahuje vybudování nového terminálu-odstavné plochy autobusů, která bude sloužit pro krátkodobé odstavení vozidel před další jízdou po té, co vysadili cestující. Přijezd bude samostatný ve směru od Hlavního nádraží a výjezd bude rovněž jednosměrný, samostatný ve směru na Hlavní nádraží. Kapacita odstavné plochy je 10 stání pro samostatné autobusy délky 15 m. Plocha se nachází bezprostředně podél ul. Jiráská, mezi ul. Nádražní a ul. U Tiskárny. Stavba má návaznost na akci „Přednádraží Ostrava-Přivoz, prodloužená ul. Skládištní“. Přínos projektu: Zkvalitnění přepravy cestujících a zlepšení komfortu cestování. |                                      |                                                                                                                             |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby, v platnosti dokumentace pro stavební povolení, po dokončení DÚR souvisejícího projektu - Prodloužená ul. Skládištní, se dopravuje DPS-dok. pro provedení stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru strategického rozvoje | 500 tis. Kč/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                          | připraveno k realizaci 10/2021 | Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.                       | Je zpracována dokumentace pro stavební povolení.                       |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        | zpracovává se DPS, změny termínů                                                       |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                      | do 03/2022                     | 1.Q/2021                                                               | 3.Q/2021                                                               |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        | změny termínů                                                                          |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          | 9 130 tis. Kč. Včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br>technický dozor stavby 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO    | 04/2022                        | 2.Q/2021                                                               | 1.Q.2022                                                               |                                                                                        | 2.Q/2022                                                                                                                      |                                                        | změny termínů                                                                          |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                             | 12/2022                        | 4.Q/2022                                                               | 4.Q/2022                                                               | Harmonizace všech staveb v blízkosti této stavby                                       | 3.Q/2024                                                                                                                      | Souběh realizace se stavbou Prodloužená ul. Skládištní | změny termínů                                                                          |  |
|     |                                                             | Dopravní podnik Ostrava (DPO)  | Rekonstrukce tramvajové smyčky Hlučinská       | Popis projektu: Předmětem této stavby je rekonstrukce tramvajové smyčky Hlučinská, v návaznosti na stavbu parkoviště P+R. Součástí rekonstrukce smyčky je úprava polohy kolejí a nástupišť, umožňující vybudování odstavného parkoviště pro osobní vozidla a zvýšení komfortu pro cestující na navazující zastávce Hlučinská. Přínos projektu: Zkvalitnění přepravy cestujících a zlepšení komfortu cestování za účelem zvýšení využití městské veřejné dopravy na úkor dopravy individuální                                                                                                                                                                   |                                      |                                                                                                                             |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                        | dokončeno: rekonstrukce tram.smyčky je realizována, zbývá dokončit plné připojení parkoviště z křižovatky Hlučinská-Slovenská | dokončeno                                              |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | technický ředitel DPO                | 1 021 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu DPO                                                                             | 2.Q/2019                       | zrealizováno                                                           | zrealizováno                                                           |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | technický ředitel DPO                | hrazeno z rozpočtu DPO                                                                                                      | 3.Q/2019                       | zhotovitel vybrán                                                      | zhotovitel vybrán                                                      |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Zahájení stavebních prací projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | technický ředitel DPO                | 48 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu DPO                                                                            | 2.Q/2020                       | zahájení stavby 07/2020                                                | Stavba je v realizaci                                                  |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Ukončení stavebních prací projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | technický ředitel DPO                |                                                                                                                             | 3.Q/2020                       | 3.Q/2020                                                               | předpokládané dokončení v 10/2020                                      |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             | Statutární město Ostrava (SMO) | Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická           | Popis projektu: Realizaci stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti chodců, a to rozšířením nástupního ostrůvku tramvajové zastávky ve směru do Výškovic. Dojde k zúžení vozovky v místech přechodů pro chodce. Nástupišť a chodníkové plochy budou řešeny bezbariérovými úpravami. Kapacita křižovatky se zvýší začleněním cyklostezky. Křižovatka je řízená světelným signalizačním zařízením a přes všechny ramena vedou přechody pro chodce. Přínos projektu: Zkvalitnění přepravy a zlepšení komfortu cestujících. Je potřeba projekt zkoordinovat s rekonstrukcí mostů na ul. Výškovická, která bude dokončena v roce 2019.                                    |                                      |                                                                                                                             |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          | 1 721 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno z rozpočtu SMO                                                                            | 3.Q/2019                       | zrealizováno                                                           | zrealizováno                                                           |                                                                                        | zrealizováno                                                                                                                  |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                      | 2.Q/2020                       | Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad uzavření smlouvy 05/2020 | Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad uzavření smlouvy 05/2020 |                                                                                        | zrealizováno                                                                                                                  | smlouva uzavřena                                       |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          | 41 935 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno z rozpočtu SMO<br>technický dozor stavby 1 237 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 3.Q/2020                       | 3.Q/2020                                                               | 3.Q/2020                                                               |                                                                                        | 3.Q/2020                                                                                                                      |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                             | 4.Q/2020                       | 1.Q/2021                                                               | 1.Q/2021                                                               |                                                                                        | 2.Q/2021                                                                                                                      | Klimatické podmínky                                    | Klimatické podmínky                                                                    |  |
|     |                                                             | Statutární město Ostrava (SMO) | Parkoviště Hubina                              | Popis projektu: Jedná se o záchytné parkoviště s kapacitou cca 330 parkovacích stání, které má být vybudováno v místě stávající zaštrkované uvalcované plochy, která se využívá pro potřeby různých kulturní akcí v Dolní oblasti Vítkovic, v návaznosti na zastávku MHD Důl Hlubina a s možností využití vlastního či zapůjčení sdíleného jízdního kola pro dopravu do centra města.                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      |                                                                                                                             |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             |                                |                                                | Přínos projektu: Snižení objemu automobilové dopravy, snížení vypouštění emisí z automobilové dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                      |                                                                                                                             |                                |                                                                        |                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                               |                                                        |                                                                                        |  |
|     |                                                             | Statutární město Ostrava (SMO) | Parkoviště Hubina                              | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního          | 4 259 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                             | 4.Q/2020                       | 4.Q/2020                                                               | 2.Q/2022                                                               | není možno dokončit v předpokládaném termínu, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů | není možno dokončit v předpokládaném termínu, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů                                        |                                                        | není možno dokončit v předpokládaném termínu, z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů |  |

|     |                                                       |                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                        |              |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--|
| AB6 | Odstavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride    |                                |                                                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek           | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.Q/2021               | 1.Q/2021                                                               | 2.Q/2022     |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                | 84 803 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>technický dozor stavby 2 700 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                           | 2.Q/2021               | 2.Q/2021                                                               | 3.Q/2022     |                                                           |              |                                                           | Pozastaveno                                               |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3.Q/2022               | 3.Q/2022                                                               | 3.Q/2022     |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       | Statutární město Ostrava (SMO) | Parkoviště v Ostravě - Přívoxe u tramvajové smyčky Hlučinská                                    | <b>Popis projektu:</b> Stavba obsahuje vybudování nového záchytného parkoviště s kapacitou cca 135 míst a je situována na volné ploše v bezprostřední blízkosti tramvajové smyčky na ul. Hlučinská, kterou bude investoř Dopravní podnik Ostrava rekonstruovat. Obě stavby jsou provázané některými objekty, proto je nutná jejich koordinace, a to včetně samotné realizace.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Snížení objemu automobilové dopravy, snížení vypouštění emisí z automobilové dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                        |              |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                | 1 133 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                          | 3.Q/2019               | zrealizováno                                                           | zrealizováno |                                                           | zrealizováno |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek           | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2019               | Probíhá výběr zhotovitele stavby – předpoklad uzavření smlouvy 06/2020 | 3.Q/2020     |                                                           | zrealizováno | smlouva uzavřena                                          |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                | 29 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>technický dozor stavby 905 tis. Kč včetně DPH/hrazeno                                                                                                                                                            | 2.Q/2020               | 3.Q/2020                                                               | 3.Q/2020     |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.Q/2021               | 4.Q/2021                                                               | 2.Q/2021     |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
| AB7 | Nízkoemisní zóny                                      | Statutární město Ostrava (SMO) | Studie proveditelnosti pro zavedení nízkoemisních zón (NEZ) na území statutárního města Ostravy | Studie ukázala, že zavedením NEZ dojde ke snížení částic jemného prachu o frakci PM <sub>10</sub> z průměrné roční koncentrace o 0,79 µg/m <sup>3</sup> , což je zanedbatelné snížení v porovnání např. s hodnotami z jedné ze stanic v Ostravě, kde byla naměřena průměrná roční koncentrace 35,1 µg/m <sup>3</sup> . Vzhledem k vysokým nákladům na zavedení NEZ a zanedbatelnému přínosu nízkoemisních zón na kvalitu ovzduší v určených oblastech se vedení města shodlo na tom vzh na vědomí provedenou studií a hledat také jinou možnost regulace dopravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vedoucí odboru ochrany životního prostředí | dotace 794 tis. Kč včetně DPH/hrazeno ze Státního fondu životního prostředí ČR<br><br>32 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                       | studie hotová 1.Q/2018 | zrealizováno                                                           | zrealizováno |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
| AB8 | Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu                   | Statutární město Ostrava (SMO) | Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO       | Cílem je zpracování studie, tzv. regulačních řádů, z jejichž výsledků bude mít SMO k dispozici vyhodnocení přínosů omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace na území města. Posuzovány budou dopady jednotlivých opatření na koncentrace znečišťujících látek. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu motorových vozidel při vzniku smogové situace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                        |              |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Zahájení zpracování studie dle podepsané smlouvy o dílo se zhotovitelem vybraným na základě výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vedoucí odboru ochrany životního prostředí | 958 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                            | 2.Q/2018               | zrealizováno                                                           | zrealizováno |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Odevzdání zpracované studie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vedoucí odboru ochrany životního prostředí |                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.Q/2019               | zrealizováno                                                           | zrealizováno |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
| AB9 | Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy | Statutární město Ostrava (SMO) | Přestupní uzel Ostrava - Hulváky, II.etapa, tramvajové zastávky                                 | <b>Popis projektu:</b> Účelem stavby je oddělení automobilové veřejné osobní dopravy na páteřní komunikaci MOB Mariánské Hory a Hulváky, vylepšení podmínek pro pěší a cyklistické vazby přes ul. 28. října, zlepšení podmínek pro rozložení v křižovatkách s ul. Ú Koupaliště a Mařáčkova, pokrytí podmínek statické dopravy v řešené lokalitě, zajištění dopravní obsluhy v návaznosti na zajištění funkce přestupního uzlu MHD a příměstské automobilové dopravy.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Důvodem realizace stavby je zkvalitnění přepravy cestujících a ekonomické úspory při zajišťování hromadné dopravy v rámci města Ostravy. Pro cestující se zkrátí se doba pro přístup mezi dopravními prostředky MHD, protože zastávky tramvajových linek, trolebusových, autobusových linek i příměstské dopravy budou sdruženy do jednoho místa.<br><br>Na tuto stavbu navazuje stavba „Rekonstrukce křižovatky ul. 28. října, sli. II/479 s MK ul. Železárenskou a Sokola Tůmy“, proto je nutné vzájemně stavby koordinovat. |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                        |              |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                | 4 961 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                          | 4.Q/2020               | 2.Q/2021                                                               | 4.Q/2021     | přerušeno řízení, změna legislativy, covid                | 2.Q/2022     | Podána námitka, covid, vyvlastnění                        | Podána námitka, covid, vyvlastnění                        |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vedoucí odboru strategického rozvoje       | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2020               | 2.Q/2021                                                               | 4.Q/2021     | Řešení majetkoprávních vztahů s majitelem tamních pozemků | 3.Q/2022     | Řešení majetkoprávních vztahů s majitelem tamních pozemků | Řešení majetkoprávních vztahů s majitelem tamních pozemků |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek           | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.Q/2021               | 3.Q/2021                                                               | 1.Q/2022     |                                                           |              |                                                           |                                                           |  |
|     |                                                       |                                |                                                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru investičního                | 155 107 tis. Kč včetně DPH z toho:<br><br>125 107 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>dotace 30 000 tis. Kč včetně DPH (odhad nákladů, budou teprve upřesněny)/hrazeno z IROP<br><br>technický dozor stavby 8 236 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2021               | 3.Q/2021                                                               | 2.Q/2022     |                                                           | 1.Q/2023     | Vyvlastnění                                               | Vyvlastnění                                               |  |







AB13

Podpora cyklistické dopravy

|                                |                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                      |                        |                                                                        |                                |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                                | Jesenníkova – cca 2,04 km                                       | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 1559 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                       | 4.Q/2019               | 1.Q/2020                                                               | 1.Q/2020                       |  | 1.Q/2020                       |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 4.Q/2019               | Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad uzavření smlouvy 07/2020 | 3.Q/2020                       |  | zrealizováno                   | smlouva uzavřena                                                     |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 18 033 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                     | 1.Q/2020               | 3.Q/2020                                                               | 3.Q/2020                       |  | 3.Q/2020                       |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      |                                                                      | 1.Q/2021               | 2.Q/2021                                                               | 2.Q/2021                       |  | 2.Q/2021                       |                                                                      |                                                                      |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Cyklostezka M, ul. 1. máje, Sokola Tůmy – cca 1,08 km           | <b>Popis projektu:</b> Stavba řeší propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ul. 28. října a ul. 1. máje. Trasa začíná napojením od ul. Mrštíkovy a vede souběžně s ul. Železárenská až po napojení na ul. 1. máje.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                                                      |                        |                                                                        |                                |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 828 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                        | připraveno k realizaci | připraveno k realizaci                                                 | připraveno k realizaci         |  | připraveno k realizaci         |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 1.Q/2021               | 4.Q/2020                                                               | 4.Q/2020                       |  |                                | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán |  |
|                                |                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 9426 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                       |                        |                                                                        |                                |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | (realizace stavby posunuta z důvodu kolize s realizací jiné stavby v MOBu Mariánské Hory a Hulváky)<br>v MOBu Mariánské Hory a Hulváky, ukončení stavby Reko MS Ostrava 2. část se předpokládá v 10/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vedoucí odboru investičního      | technický dozor stavby 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2021               | 1.Q/2021                                                               | 1.Q/2021                       |  | 2.Q/2022                       |                                                                      |                                                                      |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Cyklistické propojení ulic Poděbradova, Horova – cca 1,28 km    | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      |                                                                      | 4.Q/2021               | 1.Q/2022                                                               | 1.Q/2022                       |  | 1.Q/2023                       |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | <b>Popis projektu:</b> Jedná se o propojení cyklistických tras v centru Ostravy mezi ul. Horova a ul. Poděbradova. Trasa má být vedena vnitřními částmi bloků obytných domů.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                                                      |                        |                                                                        |                                |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 603 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                        | 1.Q/2020               | 3.Q/2020                                                               | 3.Q/2020                       |  | 3.Q/2021                       |                                                                      | 3.Q/2021                                                             |  |
|                                |                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 2.Q/2020               | 4.Q/2020                                                               | 4.Q/2020                       |  |                                | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán |  |
|                                |                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 12 122 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                     | 3.Q/2020               | 1.Q/2021                                                               | 1.Q/2021                       |  | 1.Q/2023                       |                                                                      |                                                                      |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Připojení cyklotrasy S a M, Mečnickovova, Žakovská – cca 4,9 km | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      |                                                                      | 4.Q/2020               | 4.Q/2021                                                               | 4.Q/2021                       |  | 4.Q/2023                       |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | <b>Popis projektu:</b> Na ul. Mečnickovově dojde k prodloužení cyklotrasy B směrem k ul. Palkovského, na ul. Oborného dojde k propojení s cyklotrasou F vedoucí do přístupního terminálu Hulváky. V křižovatce ul. Plzeňská x 28. října dojde k napojení na projektovanou cyklostezku „Nová ves – Vodárna“ vedoucí k ul. U Bořika, dále dojde k propojení s cyklostezkou F vedoucí podél ul. U Hřbůků a závěrečný úsek se napojí na navrhovanou cyklostezku L na ul. Říční. Jedná se o propojení městských obvodů Mariánské Hory, Nová Ves, Zábřeh.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu městu. |                                  |                                                                      |                        |                                                                        |                                |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 1 760 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                      | 1.Q/2020               | 3.Q/2020                                                               | dědické (majetkoprávní) řízení |  | dědické (majetkoprávní) řízení |                                                                      | dědické (majetkoprávní) řízení                                       |  |
|                                |                                                                 | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 3.Q/2020               | 1.Q/2021                                                               | 4.Q/2021                       |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | 25 084 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                     |                        |                                                                        |                                |  |                                |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | (realizace stavby posunuta z důvodu kolize s realizací jiné stavby v MOBu Mariánské Hory a Hulváky)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      | technický dozor stavby 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2021               | 2.Q/2021                                                               | 2.Q/2022                       |  | 4.Q/2022                       |                                                                      |                                                                      |  |
|                                |                                                                 | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního      |                                                                      | 4.Q/2021               | 2.Q/2022                                                               | 2.Q/2023                       |  | 2.Q/2023                       |                                                                      |                                                                      |  |

|  |  |                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|--|--|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  |                                |                                     | <p><b>Popis projektu:</b> Tato akce je součástí dotačního projektu „Zpřístupnění Odry a Olše“ spolufinancovaném z programu Interreg V – A Česká republika – Polsko, který probíhá ve spolupráci s městem Bohumín. Realizace stavby "Cyklistická trasa E Hrušov – Vrbiče" v délce cca 1,2 km řeší propojení městské části Hrušov s městem Bohumín po pravém břehu řeky Odry, od Koblovského mostu po Antošovické jezero.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdní kolo nebo jakoukoli bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou denně jezdit autem, zlepší tak nejen svou kondici, zdraví, náladu a možná i vztahy s kolegy, ale přispějí i k čistšímu ovzduší a celkově příjemnějšímu městu.</p> |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  | Statutární město Ostrava (SMO) | Cyklistická trasa E, Hrušov- Vrbiče | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vedoucí odboru veřejných zakázek                               | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.Q/2019 | Zhotovitel vybrán 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zhotovitel vybrán 05/2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vedoucí odboru investičního                                    | 309 294 Eur včetně DPH z toho :<br><br>dotace 292 111 Eur včetně DPH/hrazeno z programu Interreg V – A Česká republika – Polsko<br><br>34 366 Eur včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>17 183 Eur včetně DPH/hrazeno ze státního rozpočtu ČR<br><br>technický dozor stavby 265 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2019 | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vedoucí odboru investičního                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3.Q/2019 | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | stavba HOTOVA                                                                                              |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | <p><b>Popis projektu:</b> Vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Plocha prostoru před obchodním centrem Bohemia bude podporovat pěší dopravu, v další etapě pak bude realizována revitalizace parku VKP včetně vybudování cyklostezky a následně zklidnění komunikace Sokolovská.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zakládání ploch kvalitní veřejné zeleně, zklidnění dopravy regulací, vybudování kvalitních komunikací pro pěší.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro etapy předprostoru a parku.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | 1 200 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno z rozpočtu MOb Poruba                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.Q/2019 | Etapa předprostoru - vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydáno společné územní a stavební povolení. Etapa parku - Etapa předprostoru - vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydáno společné územní a stavební povolení. | Etapa předprostoru - vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydáno společné územní a stavební povolení. Etapa parku - vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydáno společné územní a stavební povolení. |                                  | zrealizováno                                                                                               |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Výběr zhotovitele etapy předprostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | hrazeno z rozpočtu MOb Poruba                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.Q/2020 | Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                  | nedostatek finančních prostředků | výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2023 |  | výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2023 |  |  |
|  |  |                                |                                     | Začátek realizace stavebních prací předprostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | předpokládaná cena 25 500 tis. Kč včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.Q/2020 | prozatím není známo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | prozatím není známo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | nedostatek finančních prostředků | není známo                                                                                                 |  | není známo                                                                                                 |  |  |
|  |  |                                |                                     | Předpokládáný konec realizace stavebních prací předprostoru                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.Q/2020 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prozatím není známo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  | není známo                                                                                                 |  | není známo                                                                                                 |  |  |
|  |  |                                |                                     | Výběr zhotovitele etapy parku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | hrazeno z rozpočtu MOb Poruba                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.Q/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  | vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby                                                             |  | vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby                                                             |  |  |
|  |  |                                |                                     | Předpokládáný začátek realizace stavby parku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | předpokládaná cena 21 142 tis. Kč včetně DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.Q/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Předpokládáný konec stavebních prací parku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4.Q/2021 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení etap přílehlých komunikací a ulice Sokolovské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | bude upřesněno/hrazeno z rozpočtu MOb Poruba                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2022     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | Výběr zhotovitele a realizace stavby etap přílehlých komunikací a ulice Sokolovské                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost | cca 29 000 tis. Kč včetně DPH bude upřesněno/hrazeno z rozpočtu MOb Poruba                                                                                                                                                                                                                                                   | 2023     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |
|  |  |                                |                                     | <p><b>Popis projektu:</b> Projekt řeší zejména pěší trasy na moravském břehu řeky Ostravice v souběhu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Miloše Škory a Hradní lávkou včetně úprav parkování, vybudování visuté galerie, úprav stávajících komunikací, výstavbu nových pěších a cyklistických tras, doplnění mobiliáře, sadové úpravy.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Zakládání ploch kvalitní veřejné zeleně, zklidnění dopravy regulací, vybudování kvalitních komunikací pro pěší.</p> <p>Navazuje na další projektovaný záměr – přeložku kanalizace, jejíž realizace proběhne v 3. a 4. Q/2020.</p>                                                                                                                                                                      |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                            |  |                                                                                                            |  |  |

AB14

Podpora pěší dopravy

|      |                                          |                                |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                 |          |                            |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|------|------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|      |                                          | Statutární město Ostrava (SMO) | Revitalizace okolí řeky Ostravice (Havičkovo nábreží) | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                          | 1.Q/2021 | 1.Q/2021                   | 4.Q/2020                   | Koordinace s jinou investiční stavbou (VHS) | průběžně realizováno | Koordinace s jinou investiční stavbou (VHS); nelze identifikovat o které zadávací řízení se jedná, stavba je rozdělena na několik dílčích částí, které jsou realizovány samostatně - některá zadávací řízení jsou v realizaci, další v přípravě | Stavba je rozdělena na několik dílčích částí. Všechny, které byly k realizaci předány, byly zadány - smlouvy uzavřeny |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vedoucí odboru investičního      | 66 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                | 2.Q/2021 | 2.Q/2021                   | 4.Q/2020                   |                                             | 2.Q/2021             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vedoucí odboru investičního      |                                                                                                                                 | 4.Q/2021 | 4.Q/2021                   | 10/2021                    |                                             | 3.Q/2021             |                                                                                                                                                                                                                                                 | realizovány projekty na moravské straně - cca 50 mil. Kč, změna termínů                                               |  |
| AB15 | Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu | Statutární město Ostrava (SMO) | Propojení Francouzská - Rudná                         | <b>Popis projektu:</b> Sdávající mimoúrovňové křižovatka na silnici I/11 (ul. Rudná) je napojena tzv. rampou F na ul. Nad Porubkou formou stykové křižovatky. Stejně tak je stykovou křižovatkou napojená ul. Francouzská na ul. Nad Porubkou. Vzhledem k velmi silné dopravní zátěži vozidel sjíždějících a nájždějících na silnici I/11, které přijíždějí z jižní části Poruby prostřednictvím ul. Francouzské, jsou v obou křižovatkách velmi silně zatížená levá odbočení. Toto řešení je problematické jak z hlediska kapacity tak i bezpečnosti dopravy. Řešením výše uvedeného problému je přímé propojení mimoúrovňové křižovatky na I/11 (ul. Rudná) s křižovatkou Francouzská – Nad Porubkou s okružními křižovatkami na obou koncích.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě. |                                  |                                                                                                                                 |          |                            |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investičního      | 2 192 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                 | 1.Q/2021 | 3.Q/2021                   | 3.Q/2021                   |                                             | 3.Q/2022             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                          | 2.Q/2021 | 1.Q/2022                   | 1.Q/2022                   |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investičního      | 151 990 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>technický dozor stavby 4 600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 1.Q/2022 | 2.Q/2022                   | 2.Q/2022                   |                                             | 2.Q/2023             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investičního      |                                                                                                                                 | 1.Q/2024 | 4.Q/2025                   | 4.Q/2025                   |                                             | 4.Q/2025             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          | Statutární město Ostrava (SMO) | Zřízení SSZ křiž. Českobratrská – Sokolská            | <b>Popis projektu:</b> Rekonstrukce světelné signalizace včetně stavebních úprav komunikací, křižovatky a návazných komunikací pěších.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                                                                                                                                 |          |                            |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                          | 1.Q/2019 | Zhotovitel vybrán 03/2019. | Zhotovitel vybrán 03/2019. |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vedoucí odboru investičního      | 22 221 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>technický dozor stavby 850 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO    | 2.Q/2019 | zrealizováno               | zrealizováno               |                                             | zrealizováno         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vedoucí odboru investičního      |                                                                                                                                 | 3.Q/2019 | ukončena realizace         | ukončena realizace         |                                             | ukončena realizace   |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          | Statutární město Ostrava (SMO) | Zřízení SSZ křiž. Výškovická – Pavlovova              | <b>Popis projektu:</b> Rekonstrukce světelné signalizace včetně stavebních úprav komunikací, křižovatky a návazných komunikací pěších.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě.<br><br><b>Pozn.:</b> Navazuje na další projektovaný záměr (Zastávka MHD Kotva na ul. Výškovická), se kterým je nutno časově stavbu SSZ koordinovat z důvodu dopravního omezení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                                                                                                                 |          |                            |                            |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investičního      | 1 100 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                 | 4.Q/2019 | 1.Q/2020                   | 1.Q/2020                   |                                             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vedoucí odboru veřejných zakázek | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                          | 2.Q/2020 | 2.Q/2020                   | 3.Q/2020                   |                                             | zrealizováno         | smlouva uzavřena                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                       |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investičního      | 9 600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>technický dozor stavby 200 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO     | 3.Q/2020 | 1.Q/2021                   | 4.Q/2020                   |                                             | 2.Q/2021             | koordinace se stavbami DPO a rekonstrukcí zastávky MHD Kotva                                                                                                                                                                                    | koordinace se stavbami DPO a rekonstrukcí zastávky MHD Kotva                                                          |  |
|      |                                          |                                |                                                       | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investičního      |                                                                                                                                 | 2.Q/2021 | 2.Q/2021                   | 2.Q/2021                   |                                             | 3.Q/2021             |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |

|                             |                                                              |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB16                        | Úklid a údržba komunikací                                    | Statutární město Ostrava (SMO)                | Nadlimitní čištění komunikací ve městě                                | <b>Popis projektu:</b> V roce 2019 bude čištění silnic probíhat ve třech úrovních intenzity 2x, 4x a 6x měsíčně pomocí samosběrů, přičemž polovina čištění bude probíhat v kombinaci s kropením, a to až do konce října, nejen na silnicích ve vlastnictví města Ostravy, ale také na silnicích I. – III. tříd ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Moravskoslezského kraje. |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              |                                               |                                                                       | Nadlimitní čištění silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic a Moravskoslezského kraje                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru dopravy                                                                              | 17 300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                          | průběžně do konce roku 2019                                                                                                                                                                       | zrealizováno<br>V roce 2019 bylo čištění prováděno a bylo sebráno 1033,3t smetků. Na rok 2020 byla podepsaná nová příkazní smlouva na nadlimitní čištění silnic.                                                                                                                                                             | čištění probíhá dle příkazní smlouvy na rok 2020, která bude upravena v září 2020 a bude podepsána nová smlouva na rok 2020 - 2021 | Změna byla provedena v souvislosti s poskytnutím dotace na nadlimitní čištění silnic II. A III. Třídy a MKI. A II. Třídy na období 2020-2021. V roce 2020 proběhla 3 čištění, dle nové smlouvy. | Realizováno                                                                                                    | Realizováno. Čištění probíhá v souladu s platnými smlouvami pro období 2020 -2021. |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              |                                               |                                                                       | Nadlimitní čištění městských komunikací                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru dopravy                                                                              | 9 700 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                           | průběžně do konce roku 2019                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              | Městský obvod Ostrava -jih                    | Pořízení vozu "prachožrout"                                           | <b>Popis projektu:</b> Pořízení zametacího stroje pro Technické služby Ostrava-Jih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Technické služby Ostrava-Jih                                                                        | 2 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Fondu životního prostředí města Ostravy                                                                                                                                                | 4.Q/2019                                                                                                                                                                                          | zrealizováno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | zrealizováno                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              | Městský obvod (MOB) Poruba                    | Kvalitní údržba místních komunikací                                   | <b>Popis projektu:</b> Pořízení čistícího vozu, navýšení frekvence údržby komunikací (ze zákona 2x ročně), kropení v letních měsících.                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Splněno - čistící vůz je provozován každodenně v rámci MK IV. třídy, dochází ke snižování prachových částic v rámci MO Poruba      |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              |                                               |                                                                       | <b>Přínos projektu:</b> Snižení množství prachových částic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zpracování podmínek pro nákup čistícího vozu                                                        | místostarosta pro komunální služby                                                                                                                                                                                        | 2 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Poruba                                                                                                                                            | 4.Q/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zrealizováno                                                                                                                       | zrealizováno                                                                                                                                                                                    | zrealizováno                                                                                                   |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              | Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Zónové čištění městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019 | <b>Popis projektu:</b> Snižení prašnosti a znečištění na komunikacích, zajištění bezproblémového odtoku vody do kanalizace čistěním kanálů a zajištění úprav a údržby veřejné zeleně.                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              |                                               |                                                                       | <b>Přínos projektu:</b> Zvýšení čistoty ulic ve městě a kvality veřejné zeleně, čímž bude podpořeno životní prostředí Ostravy. Je zřejmý zdravotní i estetický dopad.                                                                                                                                                                                                              | Realizace čištění v období 04 - 10/2019<br><br>- provádí Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                                                                                                                                                                           | 1 517 tis. Kč včetně DPH z toho:<br><br>461 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Fondu životního prostředí města Ostravy<br><br>1 056 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz | 4.Q/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zrealizováno                                                                                                                       | zrealizováno                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              | AB17                                          | Omezení prašnosti výsadbou liniové zeleně                             | Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Revitalizace aleje na ul. Sadová v úseku od Dětského ráje po ul. Na Bělidě- 1. etapa                | <b>Popis projektu:</b> Obnova aleje na ul. Sadová, kácení dřevin, výsadba<br><br>36 ks Ginkgo biloba, výsadba trávníku.                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                    | realizace projektu posunuta na 4.Q/2021, zahájení výběrového řízení na zhotovitele rovněž posunuto na 2.Q/2021                                                                                  | realizace projektu posunuta na 4.Q/2021, zahájení výběrového řízení na zhotovitele rovněž posunuto na 2.Q/2021 |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|                             |                                                              |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                    | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                                                                                                                                                   | hrazeno z rozpočtu MObu Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.Q/2019                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| Zahájení realizace projektu | vedoucí odboru investic a místního hospodářství              |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | 623 tis. Kč včetně DPH (včetně nezpůsobilých výdajů) z toho:<br><br>406 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz<br><br>217 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí | 4.Q/2019                                                                                                                                                                                          | 4.Q/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.Q/2021                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| Ukončení realizace projektu | vedoucí odboru investic a místního hospodářství              |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           | 4.Q/2019                                                                                                                                                                                          | Administrace projektu v rámci OPŽP - 4.Q/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP                                                                                         |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
| AB18                        | Omezení emisí z provozu vozidel obce/kraje a jeho organizací |                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     | Dopravní podnik Ostrava (DPO)                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                   | Dopravní podnik Ostrava si v provozu vystačí pouze s nízkemisionními a elektricky poháněnými vozidly. Z důvodu strategické diverzifikace však zůstane ve vozovém parku zhruba padesátka naftových autobusů, přičemž ty již nemají být užívány k pravidelnému provozování městské veřejné dopravy. Budou sloužit jako záloha. |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                    |  |  | Je v realizaci, obnova diesellových autobusů za autobusy s pohonem na zemní plyn (CNG) proběhla (naftové vozy zůstanou již jen do zálohy), zbývají dodávky elektrobusů | Vize „po 2020 bez nafty“ je naplněna, naftové vozy jsou vypravovány již pouze jako zálohy, v realizaci je projekt „Vodíková mobilita v DPO“ (zprovoznění v 2023) |

|             |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                        |                            |                                              |                                              |                  |                  |                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------|------------------|--------------------|
| AB19        | Podpora využití nízkoeemisních a bezemisních pohonů v automobilové dopravě                       | Statutární město Ostrava (SMO) | Ostravou na alternativní pohon II                                                                                                                                            | <p><b>Popis projektu:</b> Zajištěny finanční prostředky na pořízení elektrovozů v rámci žádosti o dotaci ze Státního fondu životní prostředí ČR.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Snížení emisí znečišťujících látek, modernizace vozového parku.</p> <p>Pořízení 16 vozidel s alternativním pohonem pro potřeby městských obvodů a městské policie Ostrava:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 osobní vozidla s pohonem CNG</li><li>• 8 osobních elektroMObilů</li><li>• 5 nákladních elektroMObilů do 3,5 t</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci s vedoucím odboru ochrany životního prostředí a vedoucím odboru hospodářské správy                                                | 14 924 tis. Kč včetně DPH                                | z toho:                                | 4.Q/2019                   | Realizace dodeje vozidel ukončena v 09/2019. | Realizace dodeje vozidel ukončena v 09/2019. |                  |                  | Realizace ukončena |
| AC1         | Podpora carsharingu                                                                              | Statutární město Ostrava (SMO) | Podpora sdílení automobilů u zaměstnanců Magistrátu města Ostravy                                                                                                            | <p>Zaměstnanci Magistrátu města Ostravy mají možnost vytvářet, na webu <a href="http://www.benefit-plus.cz">www.benefit-plus.cz</a> v sekci Spolujízda, nabídky společného cestování z a do práce.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                        | probíhá průběžně           | probíhá průběžně                             |                                              |                  |                  |                    |
|             |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                              | <p>SMO se pokusí vytipovat cca 2 parkovací stání pro vozidla využívající carsharing. Zatím je v řešení, zda bude parkování na těchto místech zdarma či za minimální poplatek. Carsharing v Ostravě provozuje společnost Autonapůl.cz.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bez finanční podpory SMO                                                                                                                                                             |                                                          |                                        |                            |                                              |                                              |                  |                  |                    |
| BD3         | Omezování prašnosti ze stavební činnosti                                                         | Statutární město Ostrava (SMO) | Upozornění v rámci rozsáhlých stavebních činností                                                                                                                            | <p>Ve smlouvách se zhotoviteli projektové dokumentace jsou ustanovení, ze kterých vyplývá jejich povinnost zpracovat dokumentaci dle platné legislativy, včetně dodržení veškerých zákonných norem, vyhlášek a předpisů, včetně hygienických norem a předpisů, které se k danému předmětu plnění vztahují (tedy např. i limitů prašnosti).</p> <p>Po zpracování projektové dokumentace (PD) je zajištěno příslušné stavebně správní rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), které ve svých podmínkách vyžaduje dodržení výše zmíněných legislativních norem v souvislosti se zpracováním PD, technologických postupů provádění stavby z PD, eventuelně některých podmínek v kontextu místních konkrétních specifik ve vazbě na lokalitu stavby.</p> <p>Následně po uzavření smlouvy na provedení stavby se stavební realizační firmou, je tato povinna v souladu s touto smlouvou v průběhu provádění prací veškeré výše uvedené podmínky dodržovat.</p> <p>Za účelem kontroly dodržování výše uvedeného při fyzickém provádění stavby je sjednáván výkon technického dozoru se specializovanou inženýrskou organizací, která coby příkazník tuto kontrolní činnost pro investora stavby – příkazce – zajišťuje.</p>                 | vedoucí odboru investičního                                                                                                                                                          | průběžně                                                 | průběžně                               | probíhá průběžně           | probíhá průběžně                             |                                              |                  |                  |                    |
| PZKO_2020_1 | Účinná kontrola plnění požadavků kladených na provozovatele spalovacích zdrojů zákonem o ochraně | ORP Ostrava                    | Ověření provedení a výsledků kontroly technického stavu a provozu spalovacích stacionárních zdrojů na pevná paliva dle § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (KTSP) | <p><b>Mapování zdrojů na pevná paliva na území ORP, kam obec spadá</b></p> <p>Mapování zdrojů na pevná paliva (před začátkem první topné sezony nebo v jejím průběhu) - probíhá formou kontrol každoročně od října do dubna, dodržování podmínek provozu zdrojů, přípustné tmavosti kouře apod.</p> <p>Přebíráni evidovaných stížností na obtěžování kouřem a dalších podnětů od obcí, mimo to probíhají kontroly dle plánů - staré stížnosti, kontroly při smogové situaci (využití Ringelmannovy stupnice, fotodokumentace apod.)</p> <p>Místní šetření – kontroly</p> <p><b>Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP</b></p> <p>Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o ochraně ovzduší - probíhá přednostně v ISPOP pomocí odborně způsobilých osob, ale vzhledem k tomu, že výsledky o kontrole mají platnost 3 roky a evidence musí být od r. 2020, nejsou zaevidovány všechny</p> <p>Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace - probíhá v rámci kontrol, provozovatel je seznámen s možnostmi (s podporou od kraje, bezúročnými zárukami města, kam se obrátit o informace, kde, co a jak vyřdit...)</p> | odbor ochrany životního prostředí                                                                                                                                                    | osobní náklady stávajících zaměstnanců, náklady na cesty | 4.Q/2023                               |                            |                                              |                                              |                  | Probíhá průběžně |                    |
|             |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                              | <p><b>Identifikace a řešení případů nesouladu v rámci KTSP</b></p> <p>Identifikace domácností, kde doklad o provedení kontroly technického stavu a provozu kotle nalezl rozpor se zákonem o ochraně ovzduší - probíhá přednostně v ISPOP pomocí odborně způsobilých osob, ale vzhledem k tomu, že výsledky o kontrole mají platnost 3 roky a evidence musí být od r. 2020, nejsou zaevidovány všechny</p> <p>Výpomoc s řešením těchto případů, např. asistencí s vyřízením žádosti o dotace - probíhá v rámci kontrol, provozovatel je seznámen s možnostmi (s podporou od kraje, bezúročnými zárukami města, kam se obrátit o informace, kde, co a jak vyřdit...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | odbor ochrany životního prostředí                                                                                                                                                    | osobní náklady stávajících zaměstnanců                   | 4.Q/2023                               |                            |                                              |                                              | Probíhá průběžně |                  |                    |
|             |                                                                                                  |                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Analýza situace v obci</b></p> <p>Fakultativně dotazníková akce (jsou/nejsou zdroje na pevná paliva na území obce, mají/nemají akumulční nádobu, odhad absorpční kapacity)</p> | odbor ochrany životního prostředí                        | osobní náklady stávajících zaměstnanců | Do 6 měsíců od vydání PZKO |                                              |                                              |                  |                  |                    |



|                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Výměna plynových kotlů ve vybraných školských zařízeních SMO, MOB MOaP - ZŠO, Nádražní 117 | Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti provozu památkově chráněné budovy ZŠO, Nádraží, snížení emisí, vyregulování otopné soustavy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Zahájení realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | 3 648 tis. Kč včetně DPH z toho:<br><br>dotace 1 459 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí<br><br>1 027 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>1 162 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz   | 2.Q/2019 | zrealizováno                                                                     | zrealizováno                                                                     |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Ukončení realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.Q/2019 | zrealizováno                                                                     | zrealizováno                                                                     |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Administrace projektu v rámci Operačního programu životní prostředí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                                  | 1.Q/2021 | realizace proběhla v termínu, probíhá administrace v rámci OPŽP                  | realizace proběhla v termínu, probíhá administrace v rámci OPŽP                  |  | průběžně probíhá                                                                 |                                                              |                              |                                                 |  |
| Statutární město Ostrava (SMO)                | Energetické úspory LDN Ostrava - Radvanice                                                 | Popis projektu: Předmětem projektu „Energetické úspory LDN Ostrava – Radvanice“ je zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkónů a rekonstrukce plynové kotelny a navazujícího energetického hospodářství v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných.<br><br>Přínos projektu: V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 27,5%, což činí 2333 GJ/rok.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Zahájení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                            | 60 192 tis. Kč vč. DPH z toho:<br><br>45 408 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>dotace 14 784 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí<br><br>technický dozor stavby 1 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO     | 1.Q/2019 | zrealizováno                                                                     | zrealizováno                                                                     |  | zrealizováno                                                                     |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Ukončení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2019 | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu                                  | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu                                  |  | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
| Statutární město Ostrava (SMO)                | Energetické úspory v areálu MNO - část I.                                                  | Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení obálky a výměna otvorových výplní u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava (MNO):<br>• Lékařská pohotovostní služba a autodilny MNO<br>• Centrální sklad/sklad oddělení zásobování<br><br>Přínos projektu: Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím zlepšení tepelně -technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku.<br><br>V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 43%, což činí 1556 GJ/rok (z toho 938 GJ/rok pro budovu LPS a autodilny; 618 GJ/rok pro budovu Centrální sklad). |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Ukončení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního                                            | 46 521 tis. Kč včetně DPH z toho:<br><br>31 384 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>dotace 15 137 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí<br><br>technický dozor stavby 1 032 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO   | 2.Q/2019 | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu                                  | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu                                  |  | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu                                  |                                                              |                              | realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu |  |
| Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Energetické úspory ZŠO, Zelená                                                             | Popis projektu: Zateplení obvodové konstrukce objektu základní školy a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.<br><br>Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti a množství emisí, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu, instalace systému nuceného větrání s rekuperací - zajištění přívodu čerstvého vzduchu, zlepšení technického stavu objektu.                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                                                                                  |                                                                                  |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Zahájení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | 18 538 tis. Kč včetně DPH z toho:<br><br>dotace 7 649 tis. Kč včetně DPH/ hrazeno z Operačního programu Životní prostředí<br><br>5 460 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz<br><br>5 459 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2019 | zrealizováno                                                                     | zrealizováno                                                                     |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Ukončení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3.Q/2019 | zrealizováno                                                                     | zrealizováno                                                                     |  |                                                                                  |                                                              |                              |                                                 |  |
|                                               |                                                                                            | Administrace projektu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                                  | 1.Q/2021 | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, která by měla být hotova do 4.Q/2020 | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, která by měla být hotova do 4.Q/2020 |  | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, která by měla být hotova do 1.Q/2021 | termín pro vyhodnocení realizovaných opatření je do 1.Q/2021 | odevzdáno ZVA - zrealizováno |                                                 |  |

|                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------|
| Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Energetické úspory ZŠO, Gebauerova, odloučené pracoviště Ibsenova 36 | <b>Popis projektu:</b> Zateplení obvodových konstrukcí objektu, výměna otvorových výplní, výměna plynových kotlů za kondenzační kotle na zemní plyn, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 4.Q/2019 do 1Q/2021 | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Zahájení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | 23 378 tis. Kč včetně DPH<br>z toho:<br>dotace<br>8 146 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí<br>7 799 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z MOB Moravská Ostrava a Přívoz<br>7 433 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2020            | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Ukončení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.Q/2020            | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Administrace projektu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP)                                                                                                                                            | vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 3.Q/2021            | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP                                                                                                                                 | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP                                                                                                                                       |  |  |  | probíhá administrace projektu v rámci OPŽP     |
| Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Energetické úspory v BD Chelčického 10                               | <b>Popis projektu:</b> Částečné zateplení podlahy půdy, výměna oken a dveří ve všech prostorách bytového domu (BD).                                                                                                   |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | <b>Přínos projektu:</b> Snížení energetické náročnosti BD a množství emisí, snížení úniku tepla.                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                   | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 2.Q/2019            | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)                                                                                                                                 | vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 3.Q/2019            | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 3.Q/2020            | výběrové řízení posunuto na 1.Q/2021                                                                                                                                       | příprava výběrového řízení                                                                                                                                                       |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Zahájení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | 4 554 tis. Kč včetně DPH<br>z toho:<br>1 686 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz<br>1 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br>předpokládaná dotace 1 306 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z IROP               | 1.Q/2021            | změna financování: celkové náklady 4 554 tis. Kč vč. DPH, z toho 3 248 Kč hrazeno z rozpočtu MOB MOaP, 0 Kč hrazeno ze SMO, předpoklad dotace 1 306 tis. Kč hrazeno z IROP | celkové náklady podle ROPD: 4 554 tis. Kč vč. DPH, z toho 1 686 tis.Kč hrazeno z rozpočtu MOB MOaP, 1 562 tis. Kč hrazeno ze SMO, předpoklad dotace 1 306 tis. Kč hrazeno z IROP |  |  |  | zrealizováno                                   |
| Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Energetické úspory v BD Tyršova 25                                   | Ukončení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        |                                                                                                                                                                                                                                                   | 2.Q/2021            | zahájení realizace posunuto na 2.Q/2021                                                                                                                                    | zahájení realizace posunuto na 1.Q/2021                                                                                                                                          |  |  |  | zrealizováno                                   |
|                                               |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | ukončení realizace posunuto na 4.Q/2021                                                                                                                                    | ukončení realizace posunuto na 2.Q/2021                                                                                                                                          |  |  |  | zrealizováno                                   |
|                                               |                                                                      | <b>Popis projektu:</b> Výměna otvorových výplní v celém bytovém domě (BD), zateplení obvodové konstrukce, částečné zateplení půdy objektu.                                                                            |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | <b>Přínos projektu:</b> Snížení energetické náročnosti BD a množství emisí, snížení úniku tepla.                                                                                                                      |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                   | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 2.Q/2019            | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
|                                               |                                                                      | Podání žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)                                                                                                                                 | vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 3.Q/2019            | zrealizováno                                                                                                                                                               | zrealizováno                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                |
| Městský obvod (MOB) Moravská Ostrava a Přívoz | Energetické úspory v BD Tyršova 25                                   | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz                                                                                                                                                                                                  | 2.Q/2021            | výběrové řízení posunuto na 1.Q/2021                                                                                                                                       | výběrové řízení probíhá                                                                                                                                                          |  |  |  | změna termínu, výběrové řízení znovu vyhlášeno |
|                                               |                                                                      | Zahájení realizace stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                       | vedoucí odboru investic a místního hospodářství                        | 5 173 tis. Kč včetně DPH<br>z toho:<br>2320 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Moravská Ostrava a Přívoz<br>1 462 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                | 1.Q/2021            | celkové náklady nové 5 173 tis. Kč vč. DPH; 2 320 tis Kč hrazeno z rozpočtu Mob MOaP; spoluúčast SMO zůstává nezměněna<br>předpoklad dotace 1 391 tis. Kč hrazeno z IROP   | celkové náklady podle ROPD: 5 173 tis. Kč vč. DPH; 2 320 tis Kč hrazeno z rozpočtu Mob MOaP; spoluúčast SMO zůstává nezměněna<br>předpoklad dotace 1 461 tis. Kč hrazeno z IROP  |  |  |  |                                                |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|     |                                              |                                |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|-----|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| EA1 | Podmínky ochrany ovzduší pro veřejné zakázky | Statutární město Ostrava       | Podmínky do veřejných zakázek       | V zašvací dokumentaci budou dle možností technické podmínky, které zajistí minimalizaci dopadů spojených s realizací veřejné zakázky na kvalitu ovzduší. V průběhu zadávacího řízení veřejných zakázek v oblasti dodávky stavebních prací, zařízení majících dopady na kvalitu ovzduší či služeb vyžadovat plnění podmínek ochrany ovzduší, např. formou požadavků na použité postupy, technologie, použité zdroje energie či požadavku na certifikaci podle ISO 14000.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | odbor veřejných zakázek a kapitálových účastí | průběžně                                                             | průběžně | probíhá průběžně | probíhá průběžně |              | průběžně             | k 1.1.2021 nabyla účinnosti novela zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy je zadavatel nově povinnen dodržovat zásadu envinmentálně odpovědného zadávání |                                                               |  |
|     |                                              | Statutární město Ostrava (SMO) | Parková úprava na Prokešově náměstí | <b>Popis projektu:</b> Účelem projektu je zlepšit design náměstí, celkově architektonicky sjednotit daný prostor před radnicí, zmenšit rozsáhlou dlážděnou plochu, usměrnit trasu chodců na přechody, vytvořit místo pro stromovou zeleň, vytvořit místa pro sezení, respektovat současnou zeleň a vytvořit nové atraktivní plochy v celém zájmovém prostoru. Úprava dodá prostorů atraktivitu a možnost krátkodobého odpočinku kolemjdoucích.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | <b>Přínos projektu:</b> Úprava stávající a výsadba nové zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 350 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                        | 4.Q/2019 | 3.Q/2020         | 3.Q/2020         |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Výběr zhotovitele dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru veřejných zakázek              | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 1.Q/2020 | 3.Q/2020         | 3.Q/2020         |              | zrealizováno         | smlouva uzavřena                                                                                                                                           |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 4 200 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                      | 2.Q/2020 | 4.Q/2020         | 4.Q/2020         |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              | Statutární město Ostrava (SMO) | Smetanův sad                        | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | technický dozor stavby 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO |          | 2.Q/2021         | 2.Q/2021         |              |                      |                                                                                                                                                            | zrealizováno, 7,2 mil. Kč                                     |  |
|     |                                              |                                |                                     | <b>Popis projektu:</b> Účelem projektu je revitalizace stávajícího parku v MOb. Mar. Hony a Hulvásky situovaného mezi ulicemi Václavskou, Karla Tomana a Karasovou, a to zejména ve vazbě na jeho klidové – relaxační funkce, čehož je záměrem dosáhnout (dle předchozí zpracované studie) zmenšením rozsahu původní asfaltové plochy a nahrazením eko-povrchem, respektováním přirozeně vytvořených tras chodců, vytvořením místa klidové zóny pro setkávání studentů, maminek s dětmi, seniorů a ostatních občanů při respektování současných vzrostlých stromů a vytvoření nových atraktivních trvalkových ploch a izolačního keřového patra. Celkově bude prostor věnován klidové zóně s prvky krátkodobé rekreace a propojenosti pěších komunikací v okolí parku. Nové komunikace budou provedeny z přírodních materiálů. |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | <b>Přínos projektu:</b> Úprava stávající a výsadba nové zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 580 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                        | 4.Q/2019 | 2.Q/2020         | 2.Q/2020         |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedoucí odboru veřejných zakázek              | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 1.Q/2020 | 3.Q/2020         | 3.Q/2020         |              | zrealizováno         | smlouva uzavřena                                                                                                                                           |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 6 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                      | 2.Q/2020 | 4.Q/2020         | 4.Q/2020         |              | 4.Q/2020             |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   |                                                                      | 3.Q/2020 | 2.Q/2021         | 2.Q/2021         |              | 3.Q/2021             |                                                                                                                                                            | probíhá realizace, dokončení pol. 7/2021, 10,8 mil. Kč        |  |
|     | Statutární město Ostrava (SMO)               | Park u Zámku Zábřeh            |                                     | <b>Popis projektu:</b> Záměrem projektu je oživení parkové plochy u zámku tak, aby tato plocha sloužila především ke krátkodobé rekreaci, k setkávání občanů, k pořádání společenských aktivit a stala se multifunkčním prostorem při respektování stávající zeleně s ohledem na její zdravotní stav, možnosti pořádání připomínkových oslavných a společenských akcí, stávajících přirozeně vytvořených komunikačních tras a možnosti vytvoření vodního prvku a relaxační klidové zóny. Součástí bude i rekonstrukce veřejného osvětlení.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | <b>Přínos projektu:</b> Úprava stávající a výsadba nové zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                        | 4.Q/2019 | 4.Q/2020         | 4.Q/2020         |              | Park Zábřeh 1.Q/2021 | stanoviska, vyjádření k SP                                                                                                                                 |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedoucí odboru veřejných zakázek              | hrazeno z rozpočtu SMO                                               | 1.Q/2020 | 1.Q/2021         | 1.Q/2021         |              |                      | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán                                                                                       | zahájeno ÚŘ, celkové náklady 5,9 mil. Kč, realizace 2021/2022 |  |
|     |                                              |                                |                                     | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 7 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                      | 2.Q/2020 | 2.Q/2021         | 2.Q/2021         |              | 3.Q/2021             |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              | Statutární město Ostrava (SMO) | Revitalizace parku u Biskupství     | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   |                                                                      | 3.Q/2021 | 4.Q/2021         | 4.Q/2021         |              | 2.Q/2022             |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | <b>Popis projektu:</b> Záměrem je rekonstrukce stávajícího veřejného prostranství lokality tzv. „Farské zahrady“ u Biskupství ostravsko – opavského a ul. Střelníční v Moravské Ostravě a vytvoření veřejně přístupného oploceného parčíku (zahrady), který bude určen především k trávení volného času a volnočasových aktivit s možností pořádání menších společenských případně sportovních akcí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | <b>Přínos projektu:</b> Úprava stávající a výsadba nové zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                      |          |                  |                  |              |                      |                                                                                                                                                            |                                                               |  |
|     |                                              |                                |                                     | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | vedoucí odboru investičního                   | 643 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                        | 3.Q/2019 |                  |                  | zrealizováno | zrealizováno         | Park Biskupství                                                                                                                                            |                                                               |  |

Zpevnění povrchu  
nezpevněných komunikací  
a zvyšování podílu zeleně  
v obytné zástavbě

|                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                            |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--|
|                                |                                                   | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                          | 3.Q/2019   | Zhotovitel vybrán 04/2020. | Zhotovitel vybrán 04/2020. |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
|                                |                                                   | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          | 12 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                | 3.Q/2019   | 2.Q/2020                   | 2.Q/2020                   |                                                                                                   | realizováno            |                                                                      | realizováno, 11,8 mil. Kč                    |  |
|                                |                                                   | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                                                                                                                                 | 2.Q/2020   | 4.Q/2020                   | 4.Q/2020                   |                                                                                                   | realizováno            |                                                                      |                                              |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce | <b>Popis projektu:</b> Stavba řeší revitalizaci stávajícího lesoparku Benátky, který je umístěn na straně severní mezi ul. Novoveskou, Klostermannovou, ul. Sokola Tůmy, zahrádkářskou kolonií a na straně jižní ul. U Koupaliště, areálem vodárny a ul. Plzeňskou, návrh celkové krajinné a parkové zeleně s charakterem anglických či lázeňských parků tj. výsadby stromů, rekonstrukce parkových komunikací, parkových stání a přístupů do parku, návrh veřejného osvětlení, městského mobiliáře, přemostění ul. Plzeňské a 28. října pro pěší a cyklisty v rámci bezpečného překonání nadměrně vytižených komunikací.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Komplexní revitalizace lesních ploch – úprava a výsadby zeleně, vybudování komunikačního propojení pro cyklisty a pěší přes ul. Plzeňskou a 28. října. Úprava rybníků a výstavba výletní restaurace v oblasti Benátek. Vytvoření prostoru atraktivního pro veřejnost v období letních veder. Podpora přirozených funkcí lesa a adaptační opatření v lesních porostech. |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                            |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
|                                |                                                   | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          | 6 612 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                 | do 07/2022 | 2.Q/2021                   | 2.Q/2021                   |                                                                                                   | 4.Q/2021               |                                                                      | změny termínů                                |  |
|                                |                                                   | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                          | do 12/2022 | 3.Q/2021                   | 3.Q/2021                   |                                                                                                   |                        |                                                                      | změny termínů                                |  |
|                                |                                                   | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          | 155 382 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                               | 03/2023    | 4.Q/2021                   | 4.Q/2021                   |                                                                                                   | 1.Q/2022               |                                                                      | změny termínů                                |  |
|                                |                                                   | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                                                                                                                                 | 10/2025    | 4.Q/2023                   | 4.Q/2023                   |                                                                                                   | 4.Q/2022               |                                                                      | změny termínů                                |  |
|                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                            |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Revitalizace Pustkoveckého údolí                  | <b>Popis projektu:</b> Revitalizace potoka přinese novou trasu koryta, doplnění porostu na březích toku, vysazení mokřadních trvalek a doplnění nšlapných kamenů do toku potoka. U rybníku se změní opevnění břehů směrem k přírodě bližšímu typu, budou postaveny nové schody, rybník se dočká odbahnění, vybudování dřevěných mol, altánu a pobytových schodů k odpočinku, pozorování vody a přírody. Revitalizace parku včetně mlátových cest zahrnuje ošetření a výsadbu dřevin, výsadbu trvalek, založení trávníků a květinových luk, instalaci budek a broukovišť, výstavbu nízkých kamenných zídek a jejich osazení trvalkami. Díky realizaci projektu dojde k rozšíření možnosti rekreačního využití v údolí.<br><br><b>Přínos projektu:</b> Úprava stávající a výsadba nové zeleně, úpravy toku, rekonstrukce komunikací a mostků, vodní hřiště. Podpora přirozených funkcí lesa a adaptační opatření v lesních porostech, zatraktivnění území pro krátkodobou rekreaci obyvatel Ostravy.                              |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                            |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
|                                |                                                   | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          | 2 318 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                 | 4.Q/2020   | 4.Q/2020                   | 1.Q/2021                   | vyjadřovačky jednotlivých správců a dotčených organizací - vypořádání se se zamítavým stanoviskem | Pustk. Údolí 2. Q/2021 | probíhá řízení ve věci odvolání proti vydanému SP - řeší KÚ MSK      | 3.Q/2021                                     |  |
|                                |                                                   | Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vedoucí odboru strategického rozvoje | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                          | 4.Q/2020   | 4.Q/2021                   | 4.Q/2021                   |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
|                                |                                                   | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                          | 1.Q/2021   | 1.Q/2021                   | 1.Q/2021                   |                                                                                                   |                        | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán | 3.Q/2021                                     |  |
|                                |                                                   | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          | 31 464 tis. Kč včetně DPH z toho:<br>24 124 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br>předpokládaná dotace 7 340 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z OPŽP<br>technický dozor stavby 1 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2021   | 2.Q/2021                   | 2.Q/2021                   |                                                                                                   | 4.Q/2021               |                                                                      | 4.Q/2021                                     |  |
|                                |                                                   | Ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | vedoucí odboru investičního          |                                                                                                                                                                                                                                 | 4.Q/2021   | 4.Q/2021                   | 4.Q/2021                   |                                                                                                   | 3.Q/2022               |                                                                      |                                              |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Park U Bořika                                     | <b>Popis projektu:</b> Cílem je obnova funkčního stavu stávajících ploch veřejně přístupné sídelní zeleně prostřednictvím nazevených liniových, skupinových a solitérních výsadeb stromů, zakládáním a obnovou travnatých, trvalkových a keřových ploch, včetně údržby stávající zeleně, včetně doplnění nezbytného venkovního mobiliáře (osvětlení, lavičky, posezení, drobné zahradní stavby, herní prvky apod.).<br><br><b>Přínos projektu:</b> Úprava a výsadba stávající a nové zeleně.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |            |                            |                            |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |
|                                |                                                   | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vedoucí odboru investičního          | 1 088 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                 | 4.Q/2019   | 4.Q/2020                   | 4.Q/2020                   |                                                                                                   | Park u Bořika 1.Q/2021 | stanoviska, vyjádření PD                                             |                                              |  |
|                                |                                                   | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru veřejných zakázek     | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                          | 4.Q/2019   | 1.Q/2021                   | 1.Q/2021                   |                                                                                                   |                        | Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepředán | dokončuje se DPS, celkové náklady 18 mil. Kč |  |
|                                |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | vedoucí odboru investičního          | 16 382 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                | 1.Q/2020   |                            |                            |                                                                                                   |                        |                                                                      |                                              |  |

|                                |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                          |                      |                                          |               |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|---------------|--|
|                                |                                | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                  | technický dozor stavby 700 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                      |           | 2. Q/2021                                                                                                                                                                                | 2. Q/2021                   |                                                                                                                                                                                          | 2. Q/2021            |                                          |               |  |
|                                |                                | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vedoucí odboru investičního                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Q/2020 | 4. Q/2021                                                                                                                                                                                | 4. Q/2021                   |                                                                                                                                                                                          | 4. Q/2021            |                                          |               |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Cesta vody a Park nad rybníkem | <p><b>Popis projektu:</b> Řešené území je v přímé vazbě na Bělský les, východně od zástavby městské čtvrti Výškovice, v katastrálním území Výškovice u Ostravy a Stará Bělá. Předmětem projektu je rozvoj rekreačně-relaxačních funkcí, podpora biodiverzity a zvýšení retenčních schopností řešeného území, komunikační vazby mezi zastavěnou částí a přírodním rámcem okolí, území volnočasových aktivit pro děti a dospívající mládež.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Návrh řeší revitalizaci přirozeně meandrující vodoteče v údolí Výškovického potoka a obnovu bývalé soustavy vodních nádrží. Výsadby stromů a keřů. Založení a obnova travnatých, trvalkových a keřových ploch. Vyřešení provozně-funkčních poměrů s ohledem na cílové využití a aktuální potřeby občanů, tj. vzájemné propojení sídliště – parku – lesoparku.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                          |                      |                                          |               |  |
|                                |                                | Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vedoucí odboru investičního                                                                      | 2 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Fondu životního prostředí města Ostravy                                                                                                                                                                | 4. Q/2020 | 2. Q/2021                                                                                                                                                                                | 2. Q/2021                   |                                                                                                                                                                                          | cesta vody 2. Q/2021 |                                          | projektuje se |  |
|                                |                                | Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vedoucí odboru strategického rozvoje                                                             | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                    | 4. Q/2020 | 3. Q/2021                                                                                                                                                                                | 3. Q/2021                   | V současném programovém období již nejsou výzvy.                                                                                                                                         |                      |                                          |               |  |
|                                |                                | Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vedoucí odboru veřejných zakázek                                                                 | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                                                                                    | 1. Q/2021 | 4. Q/2021                                                                                                                                                                                | 4. Q/2021                   |                                                                                                                                                                                          |                      |                                          |               |  |
|                                |                                | Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vedoucí odboru investičního                                                                      | 30 800 tis. Kč včetně DPH z toho:<br><br>24 366 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO<br><br>předpokládaná dotace 6 434 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z OPŽP<br><br>technický dozor stavby 900 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2. Q/2021 | 1. Q/2022                                                                                                                                                                                | 1. Q/2022                   |                                                                                                                                                                                          | 1. Q/2022            |                                          | projektuje se |  |
|                                |                                | Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | vedoucí odboru investičního                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Q/2021 | 4. Q/2022                                                                                                                                                                                | 4. Q/2022                   |                                                                                                                                                                                          | 4. Q/2022            |                                          |               |  |
| Statutární město Ostrava (SMO) | Projekt CLAIRO                 | <p><b>Popis projektu:</b> Cílem projektu CLAIRO je systematické snižování znečištění ovzduší výsadbou vhodné zeleně s prokázanou schopností snižování znečištění. Na základě přesného a průběžného měření, které poskytuje data online, bude vyhodnocována účinnost výsadby v porovnání stavů a klimatických podmínek. Specifická zeleň bude vysázena ve sponu zajišťujícím proudění vzduchu a zvyšujícím účinnost čištění. Zeleň bude ošetřována závlivkami snižujícími vliv vnějšího prostředí na kondici zeleně a zlepšujícími obecně její stav. Projekt bude realizován v katastru MOb Radvanice a Bartovice, v místě, tzv. vlečky, ve kterém proudí znečištění zvýšenou mírou z výrobního závodu Arcelor Mittal a.s.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Přestože dochází k restrukturalizaci průmyslu a byla zavedena řada opatření vedoucí ke zlepšení kvality ovzduší v Ostravě, znečištění ovzduší stále patří mezi největší environmentální problémy Ostravy, respektive celé Ostravsko-Karvinské aglomerace. Cílem projektu CLAIRO je systematicky snižovat znečištění ovzduší pomocí uceleného plánování a výsadby městské zeleně s pozitivním vlivem na kvalitu ovzduší.</p> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                                                                                                          |                      |                                          |               |  |
|                                |                                | <p>Senzory měřící polutanty v ovzduší budou umístěny ve vybrané ostravské lokalitě (v Radvanicích a Bartovicích), která je zároveň nejpozičnější oblastí celého města. V roce 2019 bylo zahájeno měření a modelování zachytu polutantů existujícími rostlinami, které bude sloužit jako podklad pro návrh struktury a kompozice vhodné zeleně (struktura mj. zohlední větrné proudy v oblasti; skladba začlení druhy rostlin s potenciálem vyššího zachytu znečišťujících látek a zároveň vhodných pro danou oblast). Návrh kompozice a struktury výsadby poslouží v roce 2020 jako podklad ke zpracování projektové dokumentace pro výsadbu zeleně. Výsadba vrostlých stromů ošetřených speciální závlivkou na zvýšení odolnosti rostlin bude provedena na jaře roku 2021. Posléze, na základě dalšího měření polutantů, bude vyhodnocen vliv specifické výsadby zeleně na kvalitu ovzduší. V mezidobí, kdy nebude probíhat měření v ostravské lokalitě, poskytně Moravskoslezský kraj senzory dalším městům k měření polutantů na jejich území. Měření probíhá v dalších 6 městech, od prosince 2019 do konce projektu.</p>                                                        | vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci s vedoucím odboru ochrany životního prostředí | 64 939 tis. Kč včetně DPH                                                                                                                                                                                                                 | 1. Q/2019 | Všechny aktivity projektu probíhají dle schválené žádosti a harmonogramu. Byly tedy zrealizovány v naplánovaném rozsahu i termínu. Náklady: 65,8 mil. Kč (80% ERDF program UIA, 20% SMO) |                             | Všechny aktivity projektu probíhají dle schválené žádosti a harmonogramu. Byly tedy zrealizovány v naplánovaném rozsahu i termínu. Náklady: 65,8 mil. Kč (80% ERDF program UIA, 20% SMO) |                      | v realizaci (termín ukončení: 30.4.2022) |               |  |
|                                |                                | Ukončení realizace projektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vedoucí odboru strategického rozvoje ve spolupráci s vedoucím odboru ochrany životního prostředí |                                                                                                                                                                                                                                           | 4. Q/2021 | Termín posunut na 2. Q/2022                                                                                                                                                              | Termín posunut na 2. Q/2022 |                                                                                                                                                                                          |                      |                                          |               |  |



|     |                  |                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                              |                                                                                              |  |  |                             |  |
|-----|------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------------------|--|
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Informační kampaně SMO k podpoře ochrany ovzduší                                                | Informační kampaně budou zaměřeny na podporu městské hromadné dopravy, mobility ve městě, snižování spotřeby energií.<br><ul style="list-style-type: none"><li>Den Země</li><li>Evropský týden mobility</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s odborem kanceláře primátora           | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                              | 04/2019<br><br>09/2019 | projekty proběhly ve stanovených termínech<br><br>projekty proběhly ve stanovených termínech | projekty proběhly ve stanovených termínech<br><br>projekty proběhly ve stanovených termínech |  |  |                             |  |
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Certifikace dle norem ČSN EN ISO                                                                | Zavedení energetického a environmentálního managementu na Magistrátu města Ostravy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | odbor ochrany životního prostředí                                                                | hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                                              | průběžně               | průběžná realizace                                                                           | průběžná realizace                                                                           |  |  |                             |  |
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Zveřejňování informací o smogových situacích                                                    | Zveřejňovat aktuální informace o stavu ovzduší v regionu a aktuálních vyhlášených smogových situacích na webu www.zdravaova.cz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s odborem kanceláře primátora           | v rámci pracovních činností jednotlivých zaměstnanců                                                                                                                                | průběžně               | průběžná realizace                                                                           | průběžná realizace                                                                           |  |  |                             |  |
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Zveřejňování informací o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích dle § 11n odst. 3 | Informace o podaných žádostech a vydaných závazných stanoviscích zveřejněných na webu města.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | odbor ochrany životního prostředí                                                                | v rámci pracovních činností jednotlivých zaměstnanců                                                                                                                                | průběžně               | průběžná realizace                                                                           | průběžná realizace                                                                           |  |  |                             |  |
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Informování veřejnosti o implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší                       | Informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek www.zdravaova.cz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | odbor ochrany životního prostředí                                                                | v rámci pracovních činností jednotlivých zaměstnanců                                                                                                                                | průběžně               | průběžná realizace                                                                           | průběžná realizace                                                                           |  |  |                             |  |
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Informování veřejnosti o kotlíkových dotacích a bezúročných zápočtech                           | Bude probíhat informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek či tištěných zpravodajů jednotlivých městských obvodů o kotlíkových dotacích a bezúročných zápočtech. Informace se také mohou objevit ve vozídech MHD či jiných médiích. Probíhá spolupráce s krajským úřadem při realizaci kotlíkových dotací.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci se starosty městských obvodů            | v rámci pracovních činností jednotlivých zaměstnanců                                                                                                                                | průběžně               | průběžná realizace                                                                           | průběžná realizace                                                                           |  |  |                             |  |
|     |                  | Statutární město Ostrava (SMO) | Podpora monitoringu kvality ovzduší                                                             | Spolufinancování provozu 4. měřicích stanic na území statutárního města Ostravy a to:<br><ul style="list-style-type: none"><li>Ostrava - Mariánské Hory</li><li>Ostrava - Poruba DD</li><li>Ostrava - Radvanice ZÚ</li><li>Ostrava - Radvanice OZO</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vedoucí odboru ochrany životního prostředí                                                       | 2 351 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO                                                                                                                                     | 4.Q/2019               | realizováno                                                                                  | realizováno                                                                                  |  |  |                             |  |
| ED1 | Územní plánování | Statutární město Ostrava (SMO) | Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava                                                          | <p><b>Popis projektu:</b> Předmětem projektu je vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES), který bude s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen ORP Ostrava), kde je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí příslušným orgánem ochrany přírody k vymezení ÚSES. Pořízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany přírody ORP. Plán ÚSES je jedním z územně analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci a vymezení ÚSES je součástí územních plánů obcí.</p> <p><b>Přínos projektu:</b> Systém ekologické stability krajiny.</p> |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                     |                        |                                                                                              |                                                                                              |  |  |                             |  |
|     |                  |                                |                                                                                                 | Zahájení zpracování plánu ÚSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s vedoucím odboru strategického rozvoje | 1 265 tis. Kč<br><br>včetně DPH z toho:<br><br>dotace 1 075 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí<br><br>190 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO | 2.Q/2019               | Realizace zahájena v 1.Q/2019                                                                |                                                                                              |  |  |                             |  |
|     |                  |                                |                                                                                                 | Ukončení zpracování plánu ÚSES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s vedoucím odboru strategického rozvoje |                                                                                                                                                                                     | 2.Q/2020               | Termín posunut na 3.Q/2020                                                                   | Hotový plán ÚSES předán 17.7. 2020.                                                          |  |  | Realizace ukončena 3.Q/2020 |  |

Počet realizovaných aktivit k 31.06.2021 je 134.  
Indikátor: 100

z toho 9 nových (PZKO 1 a PZKO 2)