

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže
„laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 16. září 2019

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 19. 6. 2019.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. V červenci 2019 proběhlo oponentní posouzení materiálu „Laguny Ostramo, Technický podklad – koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním dokumentace sanace nesaturované zóny“, zpracovaného Ing. Jiřím Tylčerem CSc. Materiál obsahuje koncepční návrh doplňujícího průzkumu pro upřesnění podkladů sanace nesaturované zóny (zemín). Cílem navrhovaných prací je doplnit informace o geologických a hydrogeologických poměrech a o úrovni kontaminace zemin a podzemních vod před sanací nesaturované zóny. Na základě vznesených připomínek oponenta, společnosti MEGA a.s. a dotčených subjektů bude materiál dopracován a předložen dotčeným subjektům, včetně města, k posouzení a vydání stanoviska.

II. Nadbilanční kaly

1. Dne 25. 7. 2019 byl mezi AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. a s. p. DIAMO podepsán Dodatek č. 2 k Realizační smlouvě, jehož předmětem je provedení poloprovozní zkoušky stabilizace zbytkových materiálů ze dna R3.
2. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů:

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	17 525,4	59 974,6

Informace zpracoval: k datu 16. 9. 2019
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA

Informativní materiál pro ZM konané dne 18. 9. 2019

HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020			
		surové hlínky upravené DASTITem (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlínky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1 2 3 4												
únor	5 6 7 8		260 520 520 910	678,10			175,36 0,00 0,00 579,40	0,00 0,00 0,00 0,00					
březen	9 10 11 12 13	6 400	1 040 780 780 390 0	504,44	7 480		471,06 524,24 0,00 572,70 592,22	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00			15 000	0	
duben	14 15 16 17		0 590 520 780	456,90		12 000	14 512	588,86 589,76 764,52	1 083,20 674,78 682,00 727,98				
květen	18 19 20 21 22		390,00				0,00 703,60 709,40 533,74 635,48	1 138,76 0,00 0,00 88,52 460,26					
červen	23 24 25 26						0,00 0,00 0,00 0,00	275,94 0,00 601,72 745,82					
červenec	27 28 29 30						0,00 0,00 0,00 0,00	516,78 495,18 618,22 471,84					
srpen	31 32 33 34 35						0,00 0,00 526,94 463,06 709,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
září	36 37 38 39						0,00 583,04	0,00 0,00					
říjen	40 41 42 43 44					18 000	4 384				32 500	0	
listopad	45 46 47 48												
prosinec	49 50 51 52 53												
Celkem		6 400	7 480	1 639	7 480	30 000	18 896	10 315	8 581	47 500	0	0	0

Výchozí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostrava (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlínky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITu do hlínek byla ukončena 30. 4. 2019