

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města  
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže  
„laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 11. listopadu 2019

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 16. 10. 2019.

## I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Dne 15. 10. 2019 vydalo statutární město Ostrava **souhlasné stanovisko** k dopracované dokumentaci „Laguny Ostramo, Technický podklad – koncepční návrh doplňkového průzkumu před zpracováním dokumentace sanace nesaturované zóny“, zpracované Ing. Jiřím Tylčerem CSc.  
Materiál obsahuje koncepční návrh doplňujícího průzkumu pro upřesnění podkladů sanace nesaturované zóny (zemín). Cílem navrhovaných prací je doplnit informace o geologických a hydrogeologických poměrech a o úrovni kontaminace zemín a podzemních vod před sanací nesaturované zóny.
2. Dne 18. 10. 2019 vydalo statutární město Ostrava **souhlasné stanovisko** k dokumentaci „Laguny Ostramo – Technický podklad – příloha zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodávku projektové dokumentace akce Laguny Ostramo – dokončení sanace – sanace nesaturované zóny“ (dokumentaci zpracoval Ing. Jiří Tylčer CSc.) za podmínek, že předložená dokumentace bude výslovně požadovat po zpracovateli projektu sanace nesaturované zóny navržení řešení pro budoucí využití území podle schváleného Územního plánu Ostravy.  
Předložená dokumentace má sloužit jako příloha zadávací dokumentace pro zadávací řízení na výběr dodavatele pro veřejnou zakázku na zpracování projektové dokumentace na sanaci nesaturované zóny v lokalitě Laguny – Ostramo.
3. Dne 29. 10. 2019 vydalo statutární město Ostrava **souhlasné stanovisko** ke změně závazku ze smlouvy č. 1 „Nápravná opatření – Laguny Ostramo, Nadbilanční kaly – 2. Realizační etapa“, kterou zpracovala společnost AVE CZ Odpadové hospodářství s.r.o.  
Předmětem předložené změny závazku ze smlouvy č. 1 je:
  - rozšíření monitoringu o sledování prašnosti, které vyplynulo z požadavku ČIŽP,
  - bilanční nedočerpání položky za pojivo DASTIT, jejíž hodnota byla projektem předpokládána a jejíž faktická potřeba vyplynula v průběhu realizace,
  - bilanční přečerpání položky za laboratorní rozборы, dle skutečnosti v průběhu realizace prací.

## II. Nadbilanční kaly

1. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů:

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	23 625	53 875

Informace zpracoval: k datu 11. 11. 2019  
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
Ing. Aleš Brázda

# Informativní materiál pro ZM konané dne 13. 11. 2019

měsíc	týden	2019				2019				2020			
		surové hlinky upravené DASTITu (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlinky celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1												
	2												
	3												
	4												
únor	5		260				175,36	0,00					
	6		520	678,10			0,00	0,00					
	7		520				0,00	0,00					
	8		910				579,40	0,00					
březen	9		1 040				471,06	0,00					
	10		780	504,44	7 480		524,24	0,00					
	11	6 400	780				0,00	0,00					
	12		390				572,70	0,00					
	13		0				592,22	0,00	15 000	0			
duben	14		0				592,32	1 083,20					
	15		590			12 000	588,86	674,78					
	16		520	456,90		14 512	589,76	682,00					
	17		780				764,52	727,98					
květen	18		390,00				0,00	1 138,76					
	19						703,60	0,00					
	20						709,40	0,00					
	21						533,74	88,52					
	22						635,48	460,26					
červen	23						0,00	275,94					
	24						0,00	0,00					
	25						0,00	601,72					
	26						0,00	745,82					
červenec	27						0,00	516,78					
	28						0,00	495,18					
	29						0,00	618,22					
	30						0,00	471,84					
srpen	31						0,00	0,00					
	32						0,00	0,00					
	33						526,94	0,00					
	34						463,06	0,00					
	35						709,08	0,00					
září	36						0,00	0,00					
	37						583,04	0,00					
	38						525,54	445,78					
	39						0,00	443,18					
říjen	40					18 000	632,74	583,38	32 500	0			
	41						881,00	0,00					
	42						0,00	0,00					
	43						742,96	0,00					
	44						49,14	0,00					
listopad	45						425,90	0,00					
	46												
	47												
	48												
prosinec	49												
	50												
	51												
	52												
	53												
<b>Celkem</b>		<b>6 400</b>	<b>7 480</b>	<b>1 639</b>	<b>7 480</b>	<b>30 000</b>	<b>23 625</b>	<b>13 572</b>	<b>10 053</b>	<b>47 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Výchozí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostrava (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlíny určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITu do hlínek byla ukončena 30. 4. 2019