



Akční plán STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY

**k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší
aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek - CZ08A**

Statutární město Ostrava
Odbor ochrany životního prostředí

Aktualizace: prosinec 2021

Zpráva o plnění navržených aktivit


Pole označené



realizace projektu již proběhla



projekt bude realizován v roce 2020



projekt bude realizován po roce 2020

Text červeně znamená změna oproti původnímu Akčnímu plánu

Kód opatření dle PZKO	Název opatření dle PZKO	Gesce dle PZKO	Aktivita/projekt	Dílčí kroky	Interní gesce	Náklady, zdroje financování	Termín splnění	Vyhodnocení plnění stanovených opatření	Vyhodnocení plnění stanovených opatření září 2020	Důvod změny	Vyhodnocení plnění stanovených opatření leden 2021	Důvod změny	Vyhodnocení plnění stanovených opatření červen 2021	Důvod změny	Vyhodnocení plnění stanovených opatření prosinec 2021	Důvod změny		
			Způsob naplnění opatření v gesci statutárního města Ostravy															
AA1	Parkovací politika (omezení a zpoplatnění parkování v centrech měst)	Městský obvod (MO) Poruba	Konceptní materiál politiky parkování	Popis projektu: Vytvoření konceptního dokumentu politiky parkování na území městského obvodu Poruba. Přínos projektu: Regulační opatření, snížení počtu vozidel, snížení množství špíny.														
				Připrava tvorby konceptního dokumentu	místostarosta pro komunální služby, dopravu a silniční hospodářství	hrazeno z rozpočtu MOB Poruba	2.Q/2019	5 platností od 1. 5. 2019 byla přijata Směrnice k udělování souhlasu se zřizováním vyhrazeného parkování, která řeší podmínky pro zřizování vyhrazených míst pro osoby ZTP a ZTP/P, mimo místa pro FO a PO. Tento dílčí krok má zajistit zastavení zřizování vyhrazených míst pro FO a PO dostupné parkování pro širokou veřejnost ve smyslu spravedlivého systému. Zahájení zpracování projektové dokumentace pro vyhrazené parkoviště pro vozidla nad 2,5 t.	zrealizováno		zrealizováno							
				Tvorba analytické a návrhové části konceptního dokumentu	místostarosta pro komunální služby, dopravu a silniční hospodářství	300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Poruba	4.Q/2020	5 platností od 1.3.2020 zavedení vymeštění dodávek nad 2,5t na určené parkovací plochy v Porubě. Cílem tohoto kroku je vytvořit parkování pro cca 200 vozidel a současně zajistit BESP a zlepšení kvality životního prostředí. Dokončování analytické části studie v návaznosti na moderní analytické formy GIS zpracování dat - dokončena pasportizace legálních a nelegálních parkovacích míst na vektorové mapě Poruby a částečně vyhodnoceny data mobilních operátorů z hlediska zjištění skutečných potřeb migrace obyvatel Poruby. Dokončena analýza dostupných SMART technologií a trendů z hlediska parkování. Definován jednotný parkovacího IS/IT komunikační standard.	Doplnění trvalého dopravního značení pro vymeštění dodávek, pilotní instalace, kalibrace SMART parkovacích senzorů na parkovišti PNO, Vyhodnocení dat mobilních operátorů a migrace obyvatel Poruby. Zahájení projektu EIT - pro zajištění simulace dynamické cenotvorby parkování (konec projektu prosinec 2020) na Hlavní třídě v Porubě. Formulace konceptního dokumentu politiky parkování včetně rozlišení rozsahu koncepce v návaznosti na alternativní možnosti udržitelné mobility.		konceptní dokument vytvořen, realizace pilotního projektu EIT Urban Mobility ve spolupráci se SMO - Odbor dopravy v čem simulace dynamické ceny (Deep knowledge of local parking policy, Dynamic pricing model, Driver analytics, Relevant knowledge of available data sources) na Hlavní třídě včetně návrhu doporučení pro implementaci a případné rozlišení do dalších lokalit Poruby.		Pilotní projekt zrealizován a výstupy pilotního projektu EIT Urban Mobility včetně doporučení byly zahrnuty do konceptního materiálu politiky parkování.					
				Realizace výstupů konceptního materiálu	místostarosta pro komunální služby ve spolupráci s místostarostkou pro rozvoj obvodu	průběžné financování/ MOB Poruba	od roku 2021 průběžně	od roku 2021 průběžně	od roku 2021 průběžně		od roku 2021 průběžně							
		Statutární město Ostrava (SMO)	Parkoviště Most Československá	Popis projektu: Stavba tří vybudování nového parkoviště na stávající neopavěné ploše pod mostem ul. Československá v Moravské Ostravě. Parkoviště bude sloužit k parkování osobních automobilů. Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti centra a řidišho centra Ostravy, snížení objemu dopravy, možnost přístupu na MHD.														
				Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	3.917 tis. Kč včetně DPH /hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2019	Probíhá výběr dodavatele na zpracovatele PD předpokládá uzavření smlouvy 06/2020	1.Q/2021	přepřepřování dokumentace na základě OZP a Grin servisu, kovid			přepřepřování dokumentace na základě OZP a Grin servisu, kovid					
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2020	2.Q/2020	2.Q/2021	Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepřelán.	Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepřelán.		Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odboru nepřelán.					
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	21.518 mil. Kč včetně DPH /hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 1.000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2020	4.Q/2020	3.Q/2021					dosud nezadáno		z rozhodnutí vedení města projekt bude realizován až období po r. 2022		
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		4.Q/2020	4.Q/2021	1.Q/2022									
						Popis projektu: Záměr uzavřít s výstavbou dvou parkovacích objektů včetně příjezdových cest a souvisejících stavebních a inženýrských objektů a provozních souborů kolem Domu kultury Pollad v Ostravě Porubě. Přínos projektu: Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti, snížení objemu dopravy, možnost přístupu na MHD.												
				Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	3.625 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2020	3/2020 - uzavřena smlouva na zpracovatele PD	2.Q/2020 4.Q/2020	výjádřovaly jednotlivých správců a dotčených organizací – následně vypořádání								

AA2	Ekonomická podpora (dotace) provozu veřejné hromadné dopravy	Statutární město Ostrava (SMO)	Parkovací objekty KD PORLAD	Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	3.Q/2020	3.Q/2020	4.Q/2020			Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odborem nepřehledán.	Smělova na VZ uzavřena 06/2021			
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	77 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu DPH technický dozor stavby 3 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	3.Q/2020	4.Q/2021	1.Q/2021		2.Q/2021		4.Q/2021		práce zahájeny v r. 2021	
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		4.Q/2021	4.Q/2021	4.Q/2021						dle SOO dokončení do 10/2022	
		Statutární město Ostrava (SMO)	Vícepodlažní parkování u ZOO Ostrava	Popis projektu: Na základě požadavků ZOO Ostrava bylo zadáno zaměření stávajícího stavu parkoviště, rodniného domu a geologické relikvie, na základě kterých by měla být uvolněna možnost realizace vícepodlažního parkování nad stávajícím „dotinním“ parkovištěm. Příloha projektu: Důvodem realizace je nedostatek parkovacích míst v oblasti centra a širšího centra Ostravy, snížení objemu dopravy, možnost přestupu na MHD.												
				Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	4 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2020	4.Q/2020	4.Q/2020		02/21		DPS vč. SP hotovo			
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2021	1.Q/2021	1.Q/2021			Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odborem nepřehledán na základě pokynu vedení města	Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odborem nepřehledán na základě pokynu vedení města		Příprava zadávacích podmínek pro zahájení zadávacího řízení s předpokladem výběru dodavatele 2.Q/2022	
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	205 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 2 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2021	2.Q/2021	2.Q/2021		veřejná zakázka bude zahájena po vydání příslušného povolení a zpracování DPS	veřejná zakázka bude zahájena po rozhodnutí vedení města - DPS připravena SP vytlááno			Zahájení realizace po VZ v r. 2022	
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		4.Q/2022	4.Q/2022	4.Q/2022		zahájení stavby bude po ukončení VZ na zhotovitele	zahájení stavby bude po ukončení VZ na zhotovitele				
		Statutární město Ostrava (SMO)	Kompenzace nákladů Dopravnímu podniku Ostrava a.s.	Statutární město Ostrava poskytuje každoročně kompenzaci nákladů Dopravnímu podniku Ostrava a.s. jedná se o: trakční energii, pohonné hmoty a oleje, odpisy dlouhodobého majetku, opravy a udržování dopravních prostředků, opravy a udržování dopravních cest, opravy a udržování trakčních měničů, pojištění zákonné a havarijní, dopravní informační systémy, automaty na výdej jízdenek, mzdové náklady včetně zdravotního a sociálního pojištění a podobně.	vedoucí odboru dopravy	1 415 332 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2019	Realizováno V roce 2020 opět v rozpočtu částka 1 415 332 tis. Kč.	Realizováno V roce 2020 opět v rozpočtu částka 1 415 332 tis. Kč.		Realizováno. V roce 2020 v rozpočtu částka 1 574 069 tis. Kč.	Realizováno V roce 2020 v rozpočtu částka 1 574 069 tis. Kč.	Realizováno V roce 2021 v rozpočtu částka 1 574 069 tis. Kč.	Realizováno V roce 2021 v rozpočtu částka 1 574 069 tis. Kč.		
		Statutární město Ostrava (SMO)	Prodloužení Porážkové – IV. etapa	Popis projektu: Cílem navrhované stavby je odlehčení ul. Nadstání a Poděbradova a vytvoření podmínek pro lepší dopravu oběhu zastávkových a zastavěných ploch. Stavba navazuje na realizovaný úsek ul. Porážkové od ul. Žemčiny po oblast centra Karolína. Příloha projektu: Odlehčení dopravní zatíženosti, zvýšení plynulosti dopravy.												
				Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	5 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2021	2.Q/2021 - ÚR 12/2022 - DSP	2.Q/2022	majetkoprávní vyrovnání - prodloužení zpracování dokumentací	majetkoprávní vyrovnání - prodloužení zpracování dokumentací, po vydání ÚR zajistí VZ na výběr zhotovitele PD (DSP, DPS)	majetkové vyrovnání řeší se vykládkou pozemků soukr. vlastníků, PD ÚR - stále probíhá projednávání dotčených orgánů před podáním žádosti o ÚR	06/2021 podána žádost o ÚR, majetkoprávní vztahy dosud nevyřešeny		běží ÚR	
				Výběr zhotovitele stavby na základě výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2021	05/23 - 11/23	3.Q/2022				změny termínů		Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odborem nepřehledán.	
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	343 000 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 4 440 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2022	12/23	1.Q/2022				změny termínů			
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		4.Q/2023	05/25	4.Q/2023				změny termínů			

[illegible]

A86	Odtavná parkoviště, systémy Park&Ride a Kiss&Ride	Statutární město Ostrava (SMO)	Parkoviště Hubina	Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	4 239 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2020	4.Q/2020	2.Q/2022	není možno dokončit v předpokládaném termínu, z důvodu vyřízení majetkoprávních vztahů	není možno dokončit v předpokládaném termínu, z důvodu vyřízení majetkoprávních vztahů		není možno dokončit v předpokládaném termínu, z důvodu vyřízení majetkoprávních vztahů			
				Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2021	1.Q/2021	2.Q/2022							Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odborem nepřefedán.
				vedoucí odboru investičního		84 803 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO										Akce ukončena z důvodu nedůležitých majetkových vztahů
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	technický dozor stavby 2 700 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2021	2.Q/2021	3.Q/2022				Posazaveno			
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		3.Q/2022	3.Q/2022	3.Q/2022							
		Statutární město Ostrava (SMO)	Parkoviště v Ostravě - Přívoze u armádovej smyčky Hlučinská	Popis projektu: Stavba obsahuje vybudování nového záchytného parkoviště s kapacitou cca 135 míst a je situována na volné ploše v bezprostřední blízkosti samojízdné smyčky na ul. Hlučinská, kterou bude investitor Dopravní podnik Ostrava rekonstruovat. Obě stavby jsou prováděné náleží ke stejnému objektu, proto je nutná jejich koordinace, a to včetně samotné realizace.												
				Přínos projektu: Snížení objemu automobilové dopravy, snížení vypařování emisí z automobilové dopravy.												
				Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	1 133 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	3.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno		zrealizováno					
				vedoucí odboru veřejných zakázek	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2019	Probíhá výběr zhotovitele stavby - předpoklad uzavření smlouvy 06/2020	3.Q/2020	zrealizováno	umělova uzavřena					
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	29 562 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2020	3.Q/2020	3.Q/2020							
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	technický dozor stavby 905 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2021	4.Q/2021	2.Q/2021							ukončeno, splněno
A87	Nízkosmíšní záhy	Statutární město Ostrava (SMO)	Studie proveditelnosti pro zavedení nízkosmíšních záhy (NEZ) na území zastavěného města Ostravy	Studie ukázala, že zavedením NEZ dojde ke snížení částic jemného prachu o frakci PM ₁₀ z průměrné roční koncentrace o 0,79 µg/m ³ , což je zanedbatelné snížení porovnání např. s hodnotami z jedné ze stanic v Ostravě, kde byla naměřena průměrná roční koncentrace 25,1 µg/m ³ . Vzhledem k vysokým nákladům na zavedení NEZ a zanedbatelnému přínosu nízkosmíšních záhy na kvalitu ovzduší v určených oblastech se vedení města shodlo na tom vzt na vědomí provedenou studií a hledat také jinou možnost regulace dopravy.	vedoucí odboru ochrany životního prostředí	dotace 794 tis. Kč včetně DPH/hrazeno ze státního fondu životního prostředí ČR										
				32 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO		studie hotová 1.Q/2018		zrealizováno	zrealizováno							
A88	Selektivní nebo úplné zákazy vjezdu	Statutární město Ostrava (SMO)	Studie efektivity zavedení opatření v době smogové situace v oblasti dopravy na území SMO	Cílem je zpracování studie tzv. regulačních řádů, z jejichž výsledků bude mít SMO k dispozici vyhodnocení přínosů omezení automobilové dopravy během zmiň smogové situace na území města. Posouzeny budou dopady jednotlivých opatření na koncentrace znečišťujících látek. Regulační řád obsahuje opatření na omezení provozu motorových vozidel při vzniku smogové situace.												
				Zahájení zpracování studie dle podepsané smlouvy o dílo je zhotovitelem vybráným na základě výběrového řízení dle zákona o veřejných zakázkách	vedoucí odboru ochrany životního prostředí	958 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2018	zrealizováno	zrealizováno							
				Odevzdání zpracované studie	vedoucí odboru ochrany životního prostředí		2.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno							
A89	Integrované dopravní systémy veřejné hromadné dopravy	Statutární město Ostrava (SMO)	Přestupní uzly Ostrava - Hulavský, Slataje, tramvajové zastávky	Popis projektu: Účelem stavby je oddělení automobilové veřejné osobní dopravy na pěší a kolečkové komunikaci. Místní částí jsou v Hulavské, vyřízení podmínek pro pěší a kolečkové vjezdy přes ul. 28.října, zlepšení podmínek pro rozjezd v křižovatkách a ul. U Koupaliště a Maršalkova, poskytnutí podmínek zastávky dopravy v těchto lokalitách, zajištění dopravní obsluhy v návaznosti na zajištění funkce přestupního uzlu MHD a příměstské automobilové dopravy.												
				Přínos projektu: Důvodem realizace stavby je zvalitnější přeprava osobních a ekonomické úspory při zajištění integrované dopravy v rámci města Ostravy. Pro cestující se stává se doba pro přestup mezi dopravními prostředky MHD, protože zastávky tramvajových linek, vjezdových, autobusových linek i příměstské dopravy budou sdruženy do jednoho místa.												
				Na tuto stavbu navrhuje stavba „Rekonstrukce křižovatek ul. 28.října, ul. U Koupaliště a ul. U Maršalkova a Maršalkova“, proto je nutné vzájemně stavby koordinovat.												
				Projektová příprava - zajištění nezbytných dokumentů pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	4 961 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2020	2.Q/2021	4.Q/2022	Přerušeno řízení, změna regulativy, covid	2.Q/2022	Podána námítka, covid, vyvlastnění	Podána námítka, covid, vyvlastnění			Probíhá územní řízení + vyvlastnění
				Předpoklad podání žádosti o dotaci v rámci integrovaného regionálního operačního programu (IROP)	vedoucí odboru strategického rozvoje	hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2020	2.Q/2021	4.Q/2022	Řešení majetkoprávních vztahů s majitelem tarmních pozemků	3.Q/2022	Řešení majetkoprávních vztahů s majitelem tarmních pozemků	Řešení majetkoprávních vztahů s majitelem tarmních pozemků			projektování DLR, řešení majetkoprávních vztahů, realizace plánována od 06/2023 do 12/2024
				Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2021	3.Q/2021	1.Q/2022							Požadavek na VZ pro výběr zhotovitele stavby doposud odborem nepřefedán.
				vedoucí odboru investičního		156 107 tis. Kč včetně DPH z toho: 125 107 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO										
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	dotace 30 000 tis. Kč včetně DPH (požadav náklady, budou napro upraveny)/hrazeno z IROP	2.Q/2021	3.Q/2021	2.Q/2022		1.Q/2023	Vyvalstnění	Vyvalstnění			

				Popis projektu: Tato akce je součástí dotačního projektu „Zpříjemnění Ostřy a Olše“ spolufinancovaném z programu Interreg V – A Česká republika – Polsko, který probíhá ve spolupráci s městem Bohumín. Realizace stavby "Cyklistická trasa E Hrušov – Vřboce" v délce cca 1,2 km řeší propojení městské části Hrušov s městem Bohumín po proužku blízku řeky Ostřy, od Koblovského mostu po Autotovárné jezero. Plán projektu: Cílem je motivovat co nejvíce lidí, aby jako dopravní prostředek po městě používali jízdu kolo nebo jako kvalitní bezmotorovou formu dopravy. Když lidé přestanou denně jezdit autem, šetří tak nejen svou kondici, zdraví, náklady a možná i vstupy s koleny, ale přispívají i k čistšímu ovzduší a celkové příjemnějšímu městu.															
		Statutární město Ostrava (SMO)	Cyklistická trasa E, Hrušov- Vřboce	Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách	veřejnou odboru veřejných zakázek	hrázeno z rozpočtu SMO	1.Q/2019	Zhotovitel vybrán 05/2019.	Zhotovitel vybrán 05/2019.										
				Zahájení stavebních prací na projektu	veřejnou odboru investičního	309 294 Eur včetně DPH z toho : dotace 292 111 Eur včetně DPH/hrázeno z programu Interreg V – A Česká republika – Polsko 34 366 Eur včetně DPH/hrázeno z rozpočtu SMO 17 183 Eur včetně DPH/hrázeno ze státního rozpočtu ČR technický dozor stavby 265 tis. Kč včetně DPH/hrázeno z rozpočtu SMO	2.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno										
				Ukončení stavebních prací na projektu	veřejnou odboru investičního		3.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno	stavba HOTOVÁ									
AB14	Podpora pěší dopravy			Popis projektu: Vytvoření kvalitního veřejného prostoru. Plocha prostoru před obchodním centrem Bohemia bude podporovat pěší dopravu, v další etapě pak bude realizována revitalizace parku VPK včetně vybudování cyklostezky a následně akční komunikace Sokolovská. Plán projektu: Zakládání ploch kvalitní veřejné zeleně, akční dopravy regulaci, vybudování kvalitních komunikací pro pěší.															
		Městský obvod (MO) Poruba	Revitalizace náměstí Drulbky a ul. Sokolovské	Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení pro etapu předprostoru a parku.	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	1 200 tis. Kč včetně DPH/ hrázeno z rozpočtu MOs Poruba	2.Q/2019	Etapa předprostoru – vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydané společné územní a stavební povolení. Etapa parku - Etapa předprostoru – vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydané společné územní a stavební povolení.	Etapa předprostoru - vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydané společné územní a stavební povolení. Etapa parku - vypracována projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení a pro zadání veřejné zakázky na stavební práce. Vydané společné územní a stavební povolení.		zrealizováno		zrealizováno			zrealizováno			
				Výběr zhotovitele etapy předprostoru	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	hrázeno z rozpočtu MOs Poruba	1.Q/2020	Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2021.	Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2023.	nedostatek finančních prostředků	výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2023			výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2023		Vybrán zhotovitel stavby, uzavřena smlouva o dílo.			
				Začátek realizace stavebních prací předprostoru	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	přeložková část cca 25 500 tis. Kč včetně DPH	2.Q/2020	prozatím není známo	prozatím není známo	nedostatek finančních prostředků	není známo			není známo		Zahájeno 4.Q/2021			
				Předpokládaný konec realizace stavebních prací předprostoru	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost		4.Q/2020	prozatím není známo	prozatím není známo		není známo			není známo		Předpokládaný konec stavebních prací 4.Q/2022			
				Výběr zhotovitele etapy parku	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	hrázeno z rozpočtu MOs Poruba	1.Q/2021		Výběr zhotovitele stavby bude zahájen po zajištění finančních prostředků na realizaci. Předpoklad 1.Q/2021.		vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby			vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele stavby		Vybrán zhotovitel stavby, uzavřena smlouva o dílo.			
				Předpokládaný začátek realizace stavby parku	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	přeložková část cca 21 542 tis. Kč včetně DPH	2.Q/2021									Probíhá realizace stavby parku			
				Předpokládaný konec stavebních prací parku	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost		4.Q/2021									Předpokládaný konec stavebních prací je 1.Q/2022			
				Vypracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení etap přilehlých komunikací a ulice Sokolovské	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	bude upřesněno/hrázeno z rozpočtu MOs Poruba	2022									Není známo			
				Výběr zhotovitele a realizace stavby etap přilehlých komunikací a ulice Sokolovské	místostarostka pro investice, veřejné zakázky a právní činnost	cca 29 000 tis. Kč včetně DPH bude upřesněno/hrázeno z rozpočtu MOs Poruba	2023									Není známo			
				Popis projektu: Projekt řeší zejména pěší trasy na moravském břehu řeky Ostravice v součtu se stávající cyklostezkou v úseku mezi mostem Milosla Škory a Hradní lázní včetně úpravy parkování, vybudování vlnité galerie, úpravy stávajících komunikací, výstavbu nových pěších a cyklistických tras, doplnění mobiliáře, sadové úpravy. Plán projektu: Zakládání ploch kvalitní veřejné zeleně, akční dopravy regulaci, vybudování kvalitních komunikací pro pěší. Navazuje na dříve projektovaný záměr – přeložku kanalizace, její realizace probíhá v 3. a 4. Q/2020.															

AB15	Zvýšení plynulosti dopravy v intravilánu	Statutární město Ostrava (SMO)	Zřízení 552 křiž. Českobratrská – Sokolská	Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	technický dozor stavby 4 600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2022	2.Q/2022	2.Q/2022	2.Q/2023							
				Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		1.Q/2024	4.Q/2025	4.Q/2025	4.Q/2025			změny termínů				
				Popis projektu: Rekonstrukce světelné signalizace včetně stavebních úprav komunikací, křižovatk a návazných komunikací oběch. Přínos projektu: Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě.													
				Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2019	Zhotovitel vybrán 03/2019.	Zhotovitel vybrán 03/2019.								
				Zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	22 221 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 850 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno	zrealizováno							
				Ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		3.Q/2019	ukončena realizace	ukončena realizace	ukončena realizace							
				Popis projektu: Rekonstrukce světelné signalizace včetně stavebních úprav komunikací, křižovatk a návazných komunikací oběch. Přínos projektu: Plynulost dopravy, zlepšení průjezdnosti v dané lokalitě. Pozn.: Navazuje na další projektovaný záměr (Zastávka MHD Kotva na ul. Vyškovická), se kterým je nutno časově stavbu SZ koordinovat z důvodu dopravního omezení													
				Projektová příprava – zajištění nezbytných dokumentací pro budoucí realizaci stavby	vedoucí odboru investičního	1 150 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	4.Q/2019	1.Q/2020	1.Q/2020								
				Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách	vedoucí odboru veřejných zakázek	hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2020	2.Q/2020	3.Q/2020	zrealizováno	smlouva uzavřena						
				Předpokládané zahájení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	9 600 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO technický dozor stavby 200 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	3.Q/2020	1.Q/2021	4.Q/2020	2.Q/2021	koordinace se stávkami DPO a rekonstrukcí zastávky MHD Kotva	koordinace se stávkami DPO a rekonstrukcí zastávky MHD Kotva					
Předpokládané ukončení stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		2.Q/2021	2.Q/2021	2.Q/2021	3.Q/2021			realizace ukončena								
AB16	Úklid a údržba komunikací	Statutární město Ostrava (SMO)	Nadlimitní čištění komunikací ve městě	Popis projektu: V roce 2019 bude čištění silnic probíhat ve třech úrovních intenzity 2a, 4a a 6a měsíčně pomocí samosměřů, přičemž polovina čištění bude probíhat v kombinaci s kropením, a to až do konce října, nejen na úsecích ve vlastnictví města Ostravy, ale také na úsecích – III. třídy ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR a Moravskoslezského kraje. Přínos projektu: Snížení množství prašných částic.													
				Nadlimitní čištění silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic a Moravskoslezského kraje	vedoucí odboru dopravy	17 300 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	příběžně do konce roku 2019	zrealizováno	Čištění probíhá dle příkazní smlouvy na rok 2020, která bude upravena v září 2020 a bude podepsána nová smlouva na rok 2020 - 2021	Změna byla provedena v souvislosti s poskytnutím datové na nadlimitní čištění silnic II. a III. třídy a MHD. A.B. tříd na období 2020-2021. V roce 2020 probíhá i čištění, dle nové smlouvy.	Realizováno	Realizováno. Čištění probíhá v souladu s platnými smlouvami pro období 2020-2021.			V souladu s platnými smlouvami provedeno nadlimitní čištění za 12 288 tis. Kč (celkem 9 411 km, dotace z Státního fondu životního prostředí), dále také za 8 785 tis. Kč (z rozpočtu SMO)		
				Nadlimitní čištění městských komunikací	vedoucí odboru dopravy	9 700 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	příběžně do konce roku 2019										
		Městský obvod Ostrava-jih	Pořízení vozu "pracheďrouť"	Popis projektu: Pořízení zametacího stroje pro Technické služby Ostrava-jih. Přínos projektu: Snížení množství prašných částic.	Technické služby Ostrava-jih	2 400 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Fondu životního prostředí města Ostravy	4.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno								
		Městský obvod (MO) Poruba	Kvalitní údržba místních komunikací	Popis projektu: Pořízení čističského vozu, navýšení frekvence údržby komunikací (je zákona 2x ročně), kropení v letních měsících. Přínos projektu: Snížení množství prašných částic.					Sigridino - čističský vůz je provozován každodenně v rámci MK IV. třídy, dochází ke snížení prašných částic v rámci MO Poruba								
		Městský obvod (MO) Moravská Ostrava a Přívoz	Zónové čištění městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz v roce 2019	Zpracování podmínek pro nákup čističského vozu	místostarosta pro komunální služby	2 500 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MOB Poruba	4.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno	zrealizováno							
				Popis projektu: Snížení prašnosti a znečištění na komunikacích, zajištění bezproblémového odtoku vody do kanalizace čištěním kanálů a zajištění úprav a údržby veřejné. Přínos projektu: Zvýšení čistoty ulic ve městě a kvality veřejné zeleně, čímž bude podpořeno životní prostředí Ostravy. Je zřejmý zdravotní i estetický dopad.													
				Realizace čištění v období 04 - 10/2019 - provádí Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz	vedoucí odboru investic a místního hospodářství	1 537 tis. Kč včetně DPH z toho: 461 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Fondu životního prostředí města Ostravy	4.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno								

[illegible]

		Administrace projektu v rámci Operačního programu životní prostředí	vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	hazeno z rozpočtu MČB Moravská Ostrava a Přívoz	1.Q/2021	realizace probíhá v termínu, probíhá administrace v rámci OPŽP	realizace probíhá v termínu, probíhá administrace v rámci OPŽP		průběžně probíhá						
Statutární město Ostrava (SMO)	Energetické podpory LDN Ostrava - Radvanice	Popis projektu: Předmětem projektu „Energetické podpory LDN Ostrava - Radvanice“ je zateplení obvodového pláště, výměna oken a dveří a oprava balkonů a rekonstrukce plochy kotelen a navazujícího energetického hospodářství v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných. Přínos projektu: V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 27,3%, což činí 2333 GJ/rok.	Zahájení realizace stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	60 192 tis. Kč vč. DPH z toho: 45 408 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO dotace 14 784 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí technický dozor stavby 1 800 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	1.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno	zrealizováno						
		Ukončení realizace stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního		4.Q/2019	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu							
Statutární město Ostrava (SMO)	Energetické podpory v areálu MNO - část I.	Popis projektu: Předmětem projektu je zateplení obálky a výměna obvodových vjezdů u dvou budov v areálu Městské nemocnice Ostrava (MNO): - Lékařská pohotovostní služba a autodiagnostika - Centrální sklad/období zateplení Přínos projektu: Cílem projektu je dosáhnout snížení energetické náročnosti předmětných budov prostřednictvím zlepšení tepelných technických parametrů stavebních konstrukcí tvořících jejich obálku. V důsledku realizace projektu se očekává snížení konečné spotřeby energie o 43%, což činí 1556 GJ/rok (z toho 938 GJ/rok srovnatelně s budovami UPS a autodiagnostika 618 GJ/rok pro budovu Centrální sklad).	Ukončení realizace stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investičního	46 521 tis. Kč včetně DPH z toho: 31 384 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO dotace 15 137 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí technický dozor stavby 1 032 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2019	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu	realizace stavby ukončena ve stanoveném termínu					
Městský obvod (MČB) Moravská Ostrava a Přívoz	Energetické podpory ZŠO, Zelená	Popis projektu: Zateplení obvodové konstrukce objektu základní školy a instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti a množství emisí, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu, instalace systému nuceného větrání s rekuperací - zajištění přílivu čerstvého vzduchu, zlepšení technického stavu objektu.	Zahájení realizace stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investic a místního hospodářství	18 538 tis. Kč včetně DPH z toho: dotace 7 649 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí 5 460 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu MČB Moravská Ostrava a Přívoz 5 439 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO	2.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno							
		Ukončení realizace stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investic a místního hospodářství		3.Q/2019	zrealizováno	zrealizováno								
		Administrace projektu v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP)	vedoucí odboru strategického rozvoje, školství a volnočasových aktivit	hazeno z rozpočtu MČB Moravská Ostrava a Přívoz	1.Q/2021	probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, která by měla být hotova do 4.Q/2020	probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, která by měla být hotova do 4.Q/2020	probíhá administrace projektu v rámci OPŽP, která by měla být hotova do 1.Q/2021	termín pro vyhodnocení realizovaných opatření je do 1.Q/2021	odevzdáno ZVA - zrealizováno					
Městský obvod (MČB) Moravská Ostrava a Přívoz	Energetické podpory ZŠO, Gebauerova, odbočené pracoviště Ibsenova 36	Popis projektu: Zateplení obvodových konstrukcí objektu, výměna otvorových vjezdů, výměna plynových kotlů za kondenzační kotle na zemní plyn, instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla. Přínos projektu: Snížení energetické náročnosti školského zařízení, snížení emisí, zlepšení stavu objektu včetně kotelny, vyregulování otopné soustavy a zavedení energetického managementu.	Výběrové řízení na zhotovitele stavby dle zákona o veřejných zakázkách	vedoucí odboru investic a místního hospodářství	hazeno z rozpočtu MČB Moravská Ostrava a Přívoz	4.Q/2019 do 1.Q/2021	zrealizováno	zrealizováno							
		Zahájení realizace stavebních prací na projektu	vedoucí odboru investic a místního hospodářství	23 378 tis. Kč včetně DPH z toho: dotace 8 146 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu životní prostředí	2.Q/2020	zrealizováno	zrealizováno								

Zpěvnější povrchu
nepovrchových komunikací
a zrychlování podkladu zeleně
v obytné zástavbě

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

		Statutární město Ostrava (SMO)	Programa environmentálního rozvoje	• Ostrava - Mariánské Hory • Ostrava - Poruba DO • Ostrava - Radčovice ZU • Ostrava - Radčovice OZO			4.Q/2019	realizováno	realizováno								
EC1	Informování a osvěta veřejnosti v otázkách ochrany ovzduší	Městský obvod Mariánské Hory a Hůlčáky	Ochrana ovzduší	Sledování stavu ovzduší - informace od MŽP, MSK, SMO	odbor místního hospodářství		průběžně										
Nový projekt				Podání informací - PR, zpracování, aktualizace													
				Cíle projektu: Předněm projektem je vypracování plánu územního systému ekologické stability krajiny (ÚSES), který bude s výjimkou území Chráněné krajinné oblasti Poodří zahrnovat celou plochu správního obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava (dále jen ORP Ostrava), kde je Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí příslušným orgánem ochrany přírody a vymezování ÚSES. Pořízení plánu ÚSES je zákonnou povinností orgánů ochrany přírody ORP. Plán ÚSES je jedním z územně analytických podkladů pro územně plánovací dokumentaci a vymezování ÚSES je součástí územních plánů obcí.													
				Přínos projektu: Systém ekologické stability krajiny.													
ED1	Územní plánování	Statutární město Ostrava (SMO)	Plán ÚSES správního obvodu ORP Ostrava		vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s vedoucím odboru strategického rozvoje	1 265 tis. Kč	2.Q/2019	Realizace zahájena v 1.Q/2019									
				Zahájení zpracování plánu ÚSES		včetně DPH z toho: dotace 1 075 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z Operačního programu Rozvoj venkova a rozvoje venkova 190 tis. Kč včetně DPH/hrazeno z rozpočtu SMO											
				Ukončení zpracování plánu ÚSES	vedoucí odboru ochrany životního prostředí ve spolupráci s vedoucím odboru strategického rozvoje		2.Q/2020	Termín posunut na 3.Q/2020	Hotový plán ÚSES předán 17.7.2020.					Realizace ukončena 3.Q/2020			

Počet realizovaných aktivit k 31.12.2021 je 151.
Indikátor: 100

z toho 9 nových (PZKO 1 a PZKO 2)
vlojeno 23 nových projektů