

Informativní materiál pro členy zastupitelstva města Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže „Laguny Ostramo“

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 10. prosince 2019

Informativní materiál pro ZM konané dne 11. 12. 2019

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 13. 11. 2019.

I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo

1. Dne 5. 12. 2019 se zástupce statutárního města Ostravy a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zúčastnili v budově státního podniku DIAMO, odštěpný závod ODRA, oponentního projednání materiálu „Laguny Ostramo – Technický podklad – příloha zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž na dodávku projektové dokumentace akce Laguny Ostramo – dokončení sanace – sanace nesaturované zóny“, zpracovaného Ing. Jiřím Tylčerem CSc. Předmětný materiál počítá s uzavřením podlimitních kontaminovaných materiálů do ekokontejmentu.

II. Nadbilanční kaly

1. Dne 5. 12. 2019 se zástupce statutárního města Ostravy a odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy zúčastnili v budově státního podniku DIAMO, odštěpný závod ODRA, čtvrtletního kontrolního dne k akci „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. realizační etapa“. Nadbilanční kaly jsou likvidovány v TP Vřesová, ale toto koncové zařízení není schopno zpracovat do 20. 12. 2020 všechny nadbilanční kaly z lokality, proto je nutné, aby zhotovitel jednal s dalšími koncovými odběrateli. V opačném případě nebude uvedený termín dodržen.
2. V rámci kontrolního dne zhotovitel akce, tj. společnost AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., informoval přítomné o intenzivním jednání s dalším potenciálním koncovým odběratelem vytěžených nadbilančních kalů, kterým je cementárna v Čížkovicích - Lafarge Cement, a.s. Cementárna má všechna potřebná oprávnění pro zneškodňování takovýchto odpadů. V dané cementárně již v minulosti docházelo k ekologické likvidaci upravených kalů z lokality „Laguny Ostramo“. Vlastník cementárny požaduje deklaraci Ministerstva životního prostředí, že termické zneškodňování kalů z lokality „Laguny Ostramo“ v zařízeních k tomu určených na území České republiky se děje ve veřejném zájmu. V rámci kontrolního dne bylo navrženo, aby se SMO obrátilo v dané věci na Ministra životního prostředí.
3. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 8. 12. 2019:

| Název položky | Měrná jednotka | Projektované množství | Množství provedené od počátku | Zbývající množství |
|---|----------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa) | t | 77 500 | 27 181 | 50 319 |

Informace zpracoval: k datu 10. 12. 2019

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA
Ing. Aleš Brázda

Informativní materiál pro ZM konané dne 11. 12. 2019

HARMONOGRAM PRACÍ

| měsíc | týden | 2019 | | | | 2019 | | | | 2020 | | | |
|---------------|-------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------------|------------|----------------|--------------|
| | | surové hlínky upravené DASTITtem (t) | | množství DASTITtu k úpravě (t) | množství upravené hlínky celkem (t) | odtěžba a vymístění (t) | | TP Vřesová (t) | CKNO/COZ (t) | odtěžba a vymístění (t) | | TP Vřesová (t) | CKNO/COZ (t) |
| | | harmonogram | skutečnost | skutečnost | skutečnost | harmonogram | skutečnost | skutečnost | skutečnost | harmonogram | skutečnost | skutečnost | skutečnost |
| leden | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | 4 | | | | | | | | | | | | |
| únor | 5 | | 260 | | | | | 175,36 | 0,00 | | | | |
| | 6 | | 520 | 678,10 | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 7 | | 520 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 8 | | 910 | | | | | 579,40 | 0,00 | | | | |
| březen | 9 | | 1 040 | | | | | 471,06 | 0,00 | | | | |
| | 10 | | 780 | | | | | 524,24 | 0,00 | | | | |
| | 11 | 6 400 | 780 | 504,44 | 7 480 | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 12 | | 390 | | | | | 572,70 | 0,00 | | | | |
| | 13 | | 0 | | | | | 592,22 | 0,00 | 15 000 | 0 | | |
| duběn | 14 | | 0 | | | | | 592,32 | 1 083,20 | | | | |
| | 15 | | 590 | | | 12 000 | 14 512 | 588,86 | 674,78 | | | | |
| | 16 | | 520 | 456,90 | | | | 589,76 | 682,00 | | | | |
| | 17 | | 780 | | | | | 764,52 | 727,98 | | | | |
| květen | 18 | | 390,00 | | | | | 0,00 | 1 138,76 | | | | |
| | 19 | | | | | | | 703,60 | 0,00 | | | | |
| | 20 | | | | | | | 709,40 | 0,00 | | | | |
| | 21 | | | | | | | 533,74 | 88,52 | | | | |
| | 22 | | | | | | | 635,48 | 460,26 | | | | |
| červen | 23 | | | | | | | 0,00 | 275,94 | | | | |
| | 24 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 25 | | | | | | | 0,00 | 601,72 | | | | |
| | 26 | | | | | | | 0,00 | 745,82 | | | | |
| červenec | 27 | | | | | | | 0,00 | 516,78 | | | | |
| | 28 | | | | | | | 0,00 | 495,18 | | | | |
| | 29 | | | | | | | 0,00 | 618,22 | | | | |
| | 30 | | | | | | | 0,00 | 471,84 | | | | |
| srpen | 31 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 32 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 33 | | | | | | | 526,94 | 0,00 | | | | |
| | 34 | | | | | | | 463,06 | 0,00 | | | | |
| | 35 | | | | | | | 709,08 | 0,00 | | | | |
| září | 36 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 37 | | | | | | | 583,04 | 0,00 | | | | |
| | 38 | | | | | | | 525,54 | 445,78 | | | | |
| | 39 | | | | | | | 0,00 | 443,18 | | | | |
| říjen | 40 | | | | | 18 000 | 12 670 | 632,74 | 583,38 | 32 500 | 0 | | |
| | 41 | | | | | | | 881,00 | 0,00 | | | | |
| | 42 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 43 | | | | | | | 742,96 | 0,00 | | | | |
| | 44 | | | | | | | 49,14 | 0,00 | | | | |
| listopad | 45 | | | | | | | 425,90 | 0,00 | | | | |
| | 46 | | | | | | | 368,44 | 149,20 | | | | |
| | 47 | | | | | | | 591,52 | 578,06 | | | | |
| | 48 | | | | | | | 247,68 | 616,92 | | | | |
| prosinec | 49 | | | | | | | 393,82 | 610,14 | | | | |
| | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | 51 | | | | | | | | | | | | |
| | 52 | | | | | | | | | | | | |
| | 53 | | | | | | | | | | | | |
| Celkem | | 6 400 | 7 480 | 1 639 | 7 480 | 80 000 | 27 181 | 15 174 | 12 008 | 47 500 | 0 | 0 | 0 |

Východní údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostrava (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlínky určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITtu do hlínek byla ukončena 30. 4. 2019