

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města  
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže  
„laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 20. května 2019

Tento informační materiál navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 10.4.2019.

## **I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo**

Dne 1.4.2019 proběhlo na Ministerstvu financí jednání za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu, DIAMO, státní podnik, České inspekce životního prostředí, Praha, Statutárního města Ostrava, Moravskoslezského kraje a zpracovatele studie společnosti CZ BIJO, k projednání Studie projektového řešení – Sanace nesaturované zóny Laguny Ostramo. Za SMO se jednání zúčastnili náměstkyně primátora Mgr. Kateřina Šebestová a Ing. Bc. Pavel Valerián, PhD., MBA.

Přítomni byli informováni o změně zadavatele veřejných zakázek při odstraňování staré ekologické zátěže – skládky odpadů bývalého s.p. Ostramo – schválené usnesením Vlády ČR 154/2019 dne 4.3.2019. Zadavatelem VZ je MF. K tomu bude uzavřen mezi MF a DIAMO s.p. dodatek ekologické smlouvy.

Dále byl na jednání projednáván návrh dohody o Pravidlech spolupráce Ministerstva financí, Ministerstva životního prostředí a statutárního města Ostrava při odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací v režimu Směrnice MF a MŽP č. 4/2017 pro přípravu a realizaci zakázek řešících ekologické závazky vzniklé při privatizaci.

Stav trvá,

## **II. Nadbilanční kaly**

1. Dne 6.3.2019 proběhl mimořádný kontrolní den zakázky „NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ – LAGUNY OSTRAMO, nadbilanční kaly, 2. Realizační etapa“. Na kontrolním dni zhotovitel mimo jiné obšírně informoval o jednáních s dalšími subjekty za účelem zajištění dalších koncových zařízení, která by byla schopna a ochotna přijmout k termické likvidaci upravené kaly z Lagun Ostramo. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že zajištění další koncovky pro likvidaci kalů je nezbytné pro dodržení termínů odstranění kalů z lagun Ostramo. Jednání stále probíhají, dosud bez konkrétního výsledku.
2. Operativní kontrolní dny proběhly ve dnech 21.3. a 4.4.2019. Jak mimořádného, tak operativních kontrolních dnů se zúčastnili zástupci města Ostravy.
3. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informoval účastníky kontrolních dnů o jednání s TP Vřesová, za účelem získání garance toho, že bude schopna zajistit odstranění/spálení zbývajících upravených kalů z lagun v termínu do 22. 12. 2020. TP Vřesová garanci není schopna poskytnout.
4. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. informoval účastníky operativního kontrolního dne, který proběhl dne 4.4.2019 o schválení zařazení nového subdodavatele pro odstranění odpadů původem z lagun OSTRAMO a to takových, u kterých nepřipadá v úvahu nové využití a musí být uloženy na skládku. Novým subdodavatelem je AWT Rekultivace a.s.
5. Těžba o odvoz stykové zóny byly zastaveny k 30. 4. 2019. Celkem bylo na skládku COZ (Ostrava) odvezeno 4 306,72 t kontaminovaných zemin (odpad kat. čís. 17 05 03)
6. Aplikace DASTITu do surových hlinek byla opětovně zahájena 11. 4. 2019. V laguně R3 byly provedeny 4 kopané sondy. Mocnost hlinek se pohybovala cca od 0,5 do 2 m.
7. Aplikace pojiva DASTIT do surových hlinek a odtěžba nadbilančních kalů z laguny R3 byly ukončeny 30. 4. 2019, kdy byl naplněn smluvní závazek úpravy hlinek v množství 6 400 t.

## **Informativní materiál pro ZM** **konané dne 22. 5. 2019**

8. Dne 18.4. 2019 byla oficiálně podána byla podána žádost o změnu IPPS. Změna se týká úpravy podmínek monitoringu ovzduší v souvislosti s ukončením zavápňování kalů z lagun.
9. Aktuální bilance nakládání s kaly na lagunách Ostrava ke dni 20.5.2019 je přílohou tohoto materiálu.

Informace zpracoval: k datu 20. 5. 2019  
Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
Ing. Bc. Jan Vaněk, MBA

Příloha: Tabulka – Harmonogram prací