

**Informativní materiál pro členy zastupitelstva města  
Ostravy o postupu sanačních prací ekologické zátěže  
„Laguny Ostramo“**

Předkladatel: Mgr. Kateřina Šebestová  
náměstkyně primátora

Zpracovatel: Magistrát města Ostravy  
odbor ochrany životního prostředí

V Ostravě dne 4. 11. 2020

# Informativní materiál pro ZM konané dne 11. 11. 2020

Tato zpráva navazuje na informace uvedené v materiálu předloženém zastupitelstvu dne 14. 10. 2020.

## **I. Nápravná opatření – Laguny Ostramo (sanace zemin a vod)**

### **Zeminy:**

1. Ministerstvo financí ČR (dále jen „MF“) vyhlásilo v roce 2019 veřejnou zakázku na zpracování doplňujícího průzkumu lokality „Laguny Ostramo“. Dne 2. 11. 2020 byla uzavřena smlouva mezi MF a zhotovitelem akce společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Celková doba plnění dle zadávací dokumentace je 14 měsíců od uzavření smlouvy.

### **Vody:**

1. DIAMO, státní podnik provádí pravidelný monitoring podzemních vod v prostoru lagun OSTRAMO a okolí.

## **II. Nadbilanční kaly**

1. Společnost Sokolovská uhelná, a.s. ukončila v srpnu 2020 provoz tlakové plynárny ve Vřesové. Zhotovitel veřejné zakázky na odstranění nadbilančních kalů z „Lagun Ostramo“, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., tedy uzavřela smlouvu na energetické využití/odstranění kalů s německým zařízením MUEG. Nadbilanční kaly jsou po úpravě průběžně předávány ke konečnému využití do elektrárny Schwarze Pumpe – LEAG.
2. Stav plnění dle prováděcí smlouvy pro realizaci zakázky na odstranění nadbilančních kalů k 1. 11. 2020 je:

Název položky	Měrná jednotka	Projektované množství	Množství provedené od počátku	Zbývající množství
Odtěžba, vymístění, odstranění nadbilančních kalů (2. Realizační etapa)	t	77 500	63 993	13 507

*(kompletní harmonogram odvozu nadbilančních kalů je přílohou této zprávy)*

Zpracoval: 4. 11. 2020

Ing. Bc. Pavel Valerián, Ph.D., MBA  
Ing. Aleš Brázda

# Informativní materiál pro ZM konané dne 11. 11. 2020

## HARMONOGRAM PRACÍ

měsíc	týden	2019				2019				2020				
		surowé hlíny upravené DASTITu (t)		množství DASTITu k úpravě (t)	množství upravené hlíny celkem (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	CKNO/COZ (t)	odtěžba a vymístění (t)		TP Vřesová (t)	MUEG (t)	CKNO/COZ/QUAIL/STRÁŽ (t)
		harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	harmonogram	skutečnost	skutečnost	skutečnost	skutečnost
leden	1										0,00	0,00	0,00	
	2										631,56	0,00	0,00	
	3										470,76	0,00	738,54	
	4										597,50	0,00	472,68	
únor	5		260				175,36	0,00			645,12	0,00	0,00	
	6		520	678,10			0,00	0,00			595,98	0,00	0,00	
	7		520				0,00	0,00			655,64	0,00	0,00	
	8		910				579,40	0,00			641,74	0,00	61,00	
březen	9		1 040				471,06	0,00			589,06	0,00	58,20	
	10		780				524,24	0,00			586,46	0,00	0,00	
	11	6 400	780	504,44	7 480		0,00	0,00			1 058,92	0,00	0,00	
	12		390				572,70	0,00			592,98	0,00	0,00	
	13		0				592,22	0,00		15 000	17 237	477,22	0,00	
duben	14		0				592,32	1 083,20			1 113,08	0,00	0,00	
	15		590				588,86	674,78			533,54	0,00	0,00	
	16		520	456,90		12 000	589,76	682,00	14 512		532,24	0,00	0,00	
	17		780				764,52	727,98			644,10	0,00	0,00	
květen	18		390,00				0,00	1 138,76			589,94	0,00	0,00	
	19						703,60	0,00			599,44	0,00	0,00	
	20						709,40	0,00			590,62	0,00	0,00	
	21						533,74	88,52			597,24	0,00	0,00	
	22						635,48	460,26			358,52	0,00	0,00	
červen	23						0,00	275,94			521,24	0,00	0,00	
	24						0,00	0,00			1 079,62	0,00	0,00	
	25						0,00	601,72			600,98	0,00	0,00	
	26						0,00	745,82			603,42	0,00	0,00	
červenec	27						0,00	516,78			605,04	0,00	0,00	
	28						0,00	495,18			0,00	0,00	0,00	
	29						0,00	618,22			360,20	259,68	941,94	
	30						0,00	471,84			685,34	259,16	1 134,30	
srpen	31						0,00	0,00			0,00	260,50	0,00	
	32						0,00	0,00			0,00	261,20	0,00	
	33						526,94	0,00			0,00	260,34	0,00	
	34						463,06	0,00			0,00	262,30	0,00	
	35						709,08	0,00			0,00	259,50	0,00	
září	36						0,00	0,00			0,00	285,08	0,00	
	37						583,04	0,00			0,00	514,18	28,78	
	38						525,54	445,78			0,00	510,74	0,00	
	39						0,00	443,18			0,00	514,70	0,00	
říjen	40					18 000	632,74	583,38	16 420	32 500	15 824	0,00	482,64	
	41						881,00	0,00			0,00	530,10	1 209,02	
	42						0,00	0,00			0,00	510,68	1 466,42	
	43						742,96	0,00			0,00	489,44	1 463,58	
	44						49,14	0,00			0,00	282,06	1 986,84	
listopad	45						425,90	0,00						
	46						368,44	149,20						
	47						591,52	578,06						
	48						247,68	616,92						
prosinec	49						393,82	610,14						
	50						634,66	735,04						
	51						770,58	753,74						
	52						0,00	150,42						
	53						705,54	0,00						
<b>Celkem</b>		<b>6 400</b>	<b>7 480</b>	<b>1 639</b>	<b>7 480</b>	<b>30 000</b>	<b>30 931</b>	<b>17 284</b>	<b>13 647</b>	<b>47 500</b>	<b>33 061</b>	<b>17 558</b>	<b>5 942</b>	<b>9 561</b>

Výchozí údaje dle Prováděcí smlouvy 2. Realizační etapy

77 500 t množství nadbilančních kalů, určených k odtěžbě a vymístění z areálu lagun Ostramo (od 1.2.2019)

6 400 t množství surové hlíny určené k úpravě, která je součástí 77 500 t nadbilančních kalů (od 1.2.2019)

Pozn.: aplikace DASTITu do hlinek byla ukončena 30. 4. 2019